



## Bijlage 2: Stand nieuwe speelprojecten 2022

Locatie	Ingrep volgens wijkspeelplan	Stand	Toelichting
<b>Brouwhuis</b>			
Rector Heuvelsstraat	Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen en/of sporten	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Elandlaan	Omvormen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
<b>Witrijt</b>	<b>aanleg wadi, natuurlijk spelen</b>	GEREED	ism civieltechnisch werk
Zeelenweg	Omvormen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
<b>Rijpelberg</b>			
Hollandhof	Omvormen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Jan de Withof 73	Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Jan de Withof 100	Omvormen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
<b>Helmond Oost</b>			
Klaproosplein	Omvormen	Planontwikkeling 2024	wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost
Bernadettestraat	Gelijkwaardig herinrichten, impuls spelen, verwijderen sportveld jeugd	Planontwikkeling 2024	wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost
Hortensialaan	Gelijkwaardig herinrichten en impuls groen	Planontwikkeling 2024	wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost
<b>Bernadettestraat</b>	<b>vervangen glijbaan met brandschade</b>	GEREED	lange levertijd toestel
<b>Binnenstad</b>			
Welpenstraat	Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Hindestraat	Omvormen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Wezelplein	Gelijkwaardig herinrichten, impuls spelen	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
Montgomeryplein	Gelijkwaardig herinrichten	Uitvoering Q3/4 '23	Planontwikkeling kost meer tijd
<b>Arie Willemschhof</b>	<b>Aanleg speelplek</b>	GEREED	verzoek bewoners ism wijkontwikkeling
<b>Zangershof</b>	<b>vervangen versleten speeltoestel</b>	Uitvoering Q1/2 '23	lange levertijd toestel

Locatie	Ingrep volgens wijkspeelplan	Stand	Toelichting
<b>Stiphout/Warande</b>			
<b>Gasthuisstraat</b>	<b>Impuls natuurlijk spelen</b>	GEREED	nieuw initiatief school; realisatie Q4 2022
<b>Brandevoort</b>			
<b>Henk Noortpark</b>	<b>Opwaarderen skatevoorziening</b>	Planvorming 2023	nieuw initiatief wijk

Toelichting kleur locatie
<b>Vetgedrukte projecten zijn gedurende het jaar toegevoegd</b>
Speelruimte is onderdeel van groter project. Regie niet vanuit Speelruimte; soms wel bijdrage uit Speelruimtebudget
Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan
Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school
Initiatief
Bestaande bovenwijkse speelvoorziening

Toelichting kleur stand
<b>Volgens planning</b>
<b>Vertraagd</b>
<b>Vervallen</b>