

Schuifplan Model D					
625 FTE		<b>'Huis voor de Stad'</b>			
781 PTE (medewerkers)					
JAAR :	2019	2020	2021	2022	2023
LOKATIES :					
<b>Herontwikkeling Stadskantoor:</b> 535 Pte 430 werkplekken Serverruimte Restaurant	<p>Besluitvorming focus aantal en welke Lokaties, 10-9 (september)</p> <p>Aanbesteding TE + Kick-on, 16-9 (september)</p> <p>September start vooronderzoeken t.b.v. bestemmingsplan</p> <p>Aanleveren 1e stedenbouwkundige volume ontwerpen: College 22 oktober Klankbordgroep Raad 24 oktober</p> <p>Peiling Fysiek: 18 november Online: 18-28 november</p> <p>Volume ontwerp besprekingen opiniecommissie 19 november</p> <p>Klankbordgroep rondgangen binnen gemeentelijke organisatie start 4 november.</p> <p>College neemt standpunt in tav volume ontwerp voorkeur en presenteert een besluitvormend voorstel aan de Raad.</p>	<p>Besluitvorming stedenbouwkundige volume door gemeenteraad 14 januari.</p> <p>Ontwerpvariant + Definitief-Investeringskrediet besluit voorjaar Raadbesluit = GO/ NO GO / Anders!</p> <p>Uitwerking bestemmingsplan / inspraak/overleg (jan-april). Formele procedure start mei/juni 2020</p> <p>Start procedure omgevingsvergunning september/oktober 2020</p> <p>Aanbesteding bouw tweede helft 2020</p>	<p>Einde bestemmingsplanprocedure (mei 2021). Er is geen rekening gehouden met eventuele juridische vervolprocedures (Rechtbank of zelfs Raad van State) aangezien deze niet planbaar zijn.</p> <p>Toekenning omgevingsvergunning na definitief bestemmingsplan (verwacht mei 2021)</p> <p>Start sloopwerkzaamheden (mei / juni) na onherroepelijke omgevingsvergunning .</p> <p>Medio 2021 Gefaseerde Bouw</p> <p>Intern Schuifplan fase 1,2,3</p>	<p>Gefaseerde Bouw</p> <p>Intern Schuifplan fase 1,2,3</p>	<p>Verhuizing naar 'Huis voor de Stad'</p>

<b>'T Cour:</b> 70 Pte OMC College B&W 60 werkplekken	Herijken afstoot besluit Raad 2-7 (juli)  Verkoopbesluit College 9-7 (juli)  De Projectontwikkelaar start bestemmingsplan procedure  "T Cour is verkocht	'T Cour blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie  'T Cour wordt gedeeltelijk ingezet als "Try out" locatie ter kennismaking en inspiratie met Toekomst Gericht Werken.	'T Cour blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie	'T Cour blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie  'T Cour blijft voor eventuele verlenging 2023 inzetbaar. (onderdeel Risico-inventarisatie nr 3)	Verhuizing naar 'Huis voor de Stad'
<b>Boscotondo:</b> 36 Pte Bestuurscentrum: - Raadszaal - Fractiekamers - Commissiekamers Stadswinkel Callcenter	Principe-besluit toekomst Boscotondo 10-9 (september)  wk 44 : biedingen platform wordt opengesteld  wk 50 : 14 december sluiting biedingen  Gestanddoeningstermijn ontvangen bieding juli 2019 eindigt 31 december Biedingen worden besproken met Stuurgroep	Voorleggen BAFO aan college : 24 januari  Boscotondo blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie	Eigendomsoverdracht niet voor medio 2021  Bosconto blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie	Optie terughuur gergegeld met vaste huurafspraken  Boscotondo blijft inzetbaar tbv gemeentelijke organisatie  Boscotondo blijft voor eventuele verlenging 2023 inzetbaar. (onderdeel Risico-inventarisatie nr 3)	Verhuizing naar 'Huis voor de Stad'
<b>Zandstraat:</b> 140 Pte Werkplekken Vergaderplekken Beperkte Balie			31-december 2021 Expiratie huurcontract	Verhuizing naar 'Huis voor de Stad' eind 2022	