

Uitvoeringsplan speelruimte 2023



Vastgesteld door het college op





Inhoudopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 4 |
| 2. Terugblik 2022 | 5 |
| 2.1 Participatie | 5 |
| 2.2 Inclusie | 7 |
| 2.3 Realisatie | 8 |
| 3. Planning speelprojecten in 2023 | 9 |
| 4. Kosten | 11 |
| 5. Organisatie en communicatie | 12 |
| Bijlagen | 13 |
| Bijlage 1: Stand speelprojecten die in 2021 zijn opgestart | 13 |
| Bijlage 2: Stand nieuwe speelprojecten 2022 | 14 |
| Bijlage 3. Stappenplan aanpak speelprojecten | 16 |
| Bijlage 4. Spelregels voor initiatieven | 17 |
| Bijlage 5. Stappenplan beoordeling aanvraag bovenwijkse voorziening | 19 |
| Bijlage 6. Verwacht vervangjaar bovenwijkse voorzieningen | 21 |

1. Inleiding

Begin 2018 stelde de gemeenteraad het speelruimtebeleid vast in de nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving.

In dit speelruimtebeleid is als doel gesteld: In de hele stad kinderen en alle andere bewoners met een aantrekkelijke speelomgeving in de buurt uitnodigen om meer actief buiten te bewegen, ontdekken en ontmoeten.

In 2018 startten we met de uitwerking van deze visie per wijk. Hiervoor voerden we gesprekken met kinderen, bewoners, partners en professionals in elke wijk.

Resultaat is een wijkspelplan voor elke wijk en het Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024. Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de aanpak voor verbetering van de speelruimte in Helmond in 2021 tot 2024.

In het meerjarenplan is een globale planning gemaakt voor vier jaar. Op basis hiervan, uitgaande van actuele inspectiegegevens en (verwachte) vervangmomenten van speeltoestellen, stellen we jaarlijks een concreet uitvoeringsplan op.

Dit Uitvoeringsplan speelruimte 2023 is gebaseerd op het meerjarenplan en de daarin beschreven uitgangspunten voor de planning en aanpak van de speelruimteprojecten in de wijken. En het bouwt voort op de resultaten van het Uitvoeringsplan speelruimte 2022.

Uitgangspunten

Met de speelprojecten in dit uitvoeringsplan dragen we bij aan de visie en inrichtingsprincipes vanuit het speelruimtebeleid:

1. Goede centrale speel- en sportvoorzieningen voor brede doelgroep
2. Diversiteit van speel- en sportaanbod
3. Co-creatie: iedereen kan iets bijdragen
4. Veilige speel- en beweegroutes door de wijken
5. Samenwerking met verenigingen /partners voor toegankelijke voorzieningen en activiteiten
6. Openbare ruimte en groen bespeelbaar en toegankelijk maken.

Centraal uitgangspunt: speelplezier voor iedereen

In deze uitgangspunten staat centraal: speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. Dit sluit aan op de Motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking (vergadering gemeenteraad op 11/6/19).

Met het realiseren van Samenspeelplekken bevorderen we dat kinderen met een beperking kunnen meespelen. En zo maken we onze Helmondse SamenSpeelBelofte van 2020 waar.

2. Terugblik 2022

Het Uitvoeringsplan speelprojecten 2022 omvatte 33 projecten: 20 projecten die in 2021 zijn opgestart, en 13 projecten die in 2022 zijn opgestart. Gedurende het jaar bij kwamen daar 8 projecten bij. Bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke vervanging van versleten speeltoestellen en valondergronden. In 2022 liepen ook diverse bewonersinitiatieven. Daarvan konden we er een aantal combineren met reeds geplande speelprojecten. In bijlage 1 en 2 is de stand van alle projecten te zien: 7 projecten zijn in 2022 afgerond en twee zijn vervallen. Van de overige projecten is het ontwerp gereed (fase 1 afgerond), alleen de uitvoering vertraagd.

In de volgende paragrafen staat een toelichting op de werkwijze en het resultaat van afgelopen jaar, met conclusies voor de aanpak in 2023 en daarna.

2.1 Participatie

Bij het ontwerpen van een speelplek hebben we extra aandacht voor de inbreng van kinderen. Want Kinderen zijn onze experts; zij weten waar en hoe ze willen spelen en wat daarvoor nodig is.

Om meer kinderen en bewoners te bereiken hebben we in 2022 geëxperimenteerd met nieuwe manieren van participeren:

1. Enquête en bord op locatie

We nodigen bewoners in de omgeving van een speelplek uit om mee te denken over de herinrichting. Omwonenden ontvangen een brief met een link naar een online enquête. En op de speelplek staat een bord met de zelfde link.

De respons varieerde per speelplek; op sommige plekken nauwelijks respons, op andere plekken kregen we wel diverse reacties.





2. Speeltuimbouwer

Dit is een online participatietool van Speelplan BV dat kinderen de kans geeft om mee te denken over de inrichting van een speelplek (zie afbeelding hieronder). Met de speeltuimbouwer kunnen kinderen een speelplek in hun buurt ontwerpen. Het is een spel dat kinderen leert hun eigen speeltuin te ontwerpen. Kinderen kunnen bouwstenen met speelelementen in het speelveld slepen en zo hun eigen ontwerp maken. Elke bouwsteen kost een bepaald aantal muntjes en heeft een eigen grootte. Het gegeven aantal munten en de beschikbare ruimte, stimuleert kinderen om goed na te denken en keuzes te maken.

Doel van de speeltuimbouwer is om ideeën van kinderen te verzamelen en mee te nemen in de planvorming. De respons was echter minimaal. De kinderen die wel hebben gereageerd hadden wel leuke ideeën.



3. Programma van eisen en wensen en voorlopig ontwerp

De inbreng van bewoners en kinderen verwerken we in het programma van eisen en wensen voor betreffende speelplek. Dit vormt de basis voor een voorlopig ontwerp.

4. Inloopmiddag

Het Voorlopig ontwerp van elke speelplek hebben we met de buurt op locatie besproken. Hiervoor zijn inloopmiddagen georganiseerd samen met de LEV-groep en andere partners (Jibb+ / school / GOH). Direct aanwonenden kregen een bewonersbrief met een uitnodiging voor de inloopmiddag. Bij enkele locaties is ook een flyer verspreid om meer mensen te trekken.

5. Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp maken we op basis van de reacties (intern en extern). En dit delen we (digitaal en op schrift) met de buurt, om zeker te weten dat we draagvlak hebben voor het plan.

Onze conclusie is dat deze werkwijze zeer arbeidsintensief is en de doorlooptijd van speelprojecten aanzienlijk verlengt. De inloopmiddag is bovendien niet voor alle speelplekken nodig. Daarom kiezen we ervoor volgend jaar alleen een inloopmiddag te organiseren waar we weten dat de participatiegraad laag is. Zo kunnen we die kinderen en bewoners stimuleren om mee te denken.

2.2 Inclusie

Bij de (her)inrichting van speelplekken hebben we speciale aandacht voor kinderen met een beperking. Hierover stelden we via de enquête specifieke vragen. Helaas kwam daarop vaak geen of weinig respons. Verder stemden we de ontwerpen af met het Gehandicapten Overleg Helmond.

In onze SamenSpeelBelofte (2020) beloofden we de samenspeelkansen van kinderen in Helmond te vergroten. Dit doen we onder meer door wijkspelplekken in te richten als Samenspeelplekken.

In 2022 stonden daarvoor 5 locaties op de planning:

- Buurtpark Ashorst
- Park Apostelhuis
- Speelplekken aan de Mahoniehoutstraat
- Wijkpark Brouwhuis
- Korte en Lage Geer

Op de meeste plekken kunnen we de keuze van een of enkele speeltoestellen afstemmen op bepaalde beperkingen. Hiermee worden deze plekken inclusiever.

Verder startten we eind 2021 met het plaatsen van circa 250 armleningen op banken bij alle jeu-de-boules banen en op alle speelplekken (1 bank per locatie). Dit helpt ouderen en mensen met een beperking bij het gaan zitten en opstaan. Uitvoering hiervan is vertraagd vanwege capaciteitsgebrek en staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2023).

2.3 Realisatie

Voor de uitvoering van speelprojecten hebben we een vaste werkwijze. Deze bestaat uit een aantal vaste werkstappen en overlegmomenten met kinderen, bewoners en andere betrokkenen. In het Uitvoeringsplan speelruimte 2022 is rekening gehouden met een doorlooptijd van elk project van circa 20 weken. Op basis van onze ervaringen in 2022 bleek echter veel meer tijd nodig. Voor projecten die we in 2022 opstartten konden we gedurende het jaar een definitief ontwerp maken in samenspraak met alle betrokkenen. De werkvoorbereiding voor deze projecten is gaande, zodat we in 2023 de uitvoering kunnen starten. Conclusie is dat we voor nieuwe speelprojecten in het eerste jaar een ontwerp kunnen maken. Uitvoering volgt dan in het tweede jaar. Op basis hiervan hebben we het Stappenplan aanpak per speelproject (in bijlage 3) aangepast.

Prijsstijgingen en langere levertijden

In 2022 werden we geconfronteerd met prijsstijgingen in materiaal en brandstof. Bij de uitgevoerde projecten zien we prijsstijgingen tussen de 10 en 15% terug in de offertes. Ook kregen we te maken met langere levertijden; waar we normaal met 6 tot 8 weken levertijd rekenen, is nu 14 weken of meer normaal. Hierdoor startten werken later en duurden ze langer. Bovendien konden we minder uitvoeren met het beschikbare geld.



3. Planning speelprojecten in 2023

Realisatie speelprojecten 2021 en 2022

In 2023 leggen we de focus op het realiseren van de 22 speelprojecten die in 2021 en 2022 zijn opgestart. De uitvoering van de projecten waarvoor het ontwerp gereed is start in het eerste kwartaal van 2023. Daarbij gaat het globaal om drie type ingrepen:

- Herinrichten (gelijkwaardig): vervangen speeltoestellen en ondergronden
- Impuls in speel- en verblijfsruimte, sportfuncties, of natuurlijk spelen
- Omvormen tot informele natuurlijke speelruimte, zonder speeltoestellen

Impuls openbare ruimte

Met de uitvoering van de speelprojecten geven we, waar mogelijk, ook een impuls aan de openbare ruimte. Dit doen we door het verbreden van de speelprojecten tot integrale, klimaatbestendige en inclusieve plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.

Dit omvat meer dan alleen het vervangen van speelvoorzieningen. Dit is maatwerk per locatie kan omvatten:

- a. Renovatie openbare ruimte (vervangen van verouderde en versleten voorzieningen)
- b. Inclusief maken (armleuning banken, opritten, ea)
- c. Klimaatbestendig maken (ontsteden, vergroenen, biodiversiteit vergroten, gebiedseigen (regen)water vasthouden en infiltreren in de bodem).

Wijzigingen gedurende het jaar

De planning is een dynamisch document dat gedurende het jaar van uitvoering kan veranderen. Dringend noodzakelijke vervangingen krijgen voorrang. En ook bijvoorbeeld vernielde speeltoestellen.

Initiatieven

Gedurende het jaar kunnen nieuwe (bewoners)initiatieven ontstaan. Bij elk initiatief vragen we de initiatiefnemers om een goed doordacht plan. De LEV-groep biedt bewoners hulp bij het uitwerken van een initiatief tot plan, inclusief het werven van fondsen. De spelregels voor initiatieven hebben we samengevat in een flyer (zie bijlage 4).

Initiatieven voor bovenwijkse speelvoorzieningen

Bovenwijkse speelvoorzieningen zijn bijzondere (vaak grote en dure) voorzieningen in de openbare ruimte, zoals een skatebaan, calisthenics of een kunstgrasveld. Deze voorzieningen hebben ook aantrekkingskracht buiten de wijk; mensen uit verschillende delen van de stad komen er speciaal naar toe.



Voor het beoordelen van aanvragen voor bovenwijkse speelvoorzieningen werken we in grote lijnen nog volgens de nota "Ruimte voor jongeren"; Appendix Speelruimte Beleidsplan (2009).

Hierin is afgesproken dat het Sociaal domein (PSD) en de afdeling Inrichting en beheer openbare ruimte (IBOR) samenwerken:

- PSD zet zich vooral in op het sociale (participatie, draagvlak en sociaal beheer);
- IBOR richt zich vooral op het fysieke (advies, technische uitwerking en realisatie).

Daarbij zijn Wijkraden, LEV-groep en JIBB+ belangrijke partners. Soms aangevuld met andere partijen zoals politie, belangenverenigingen en/of woningbouwverenigingen.

Het stappenplan in bijlage 5 laat zien hoe we aanvragen voor bovenwijkse voorzieningen beoordelen.

Vervanging bovenwijkse speelvoorzieningen

Uit de actuele inspectiegegevens (van september 2022) blijkt dat een aantal bestaande bovenwijkse voorzieningen binnenkort mogelijk toe is aan (gedeeltelijke) vervanging (zie bijlage 6). In 2023 laten we de kwaliteit van alle ondergronden (van asfalt) aanvullend onderzoeken en de investeringsbedragen actualiseren. Mede op basis hiervan bepalen we in het uitvoeringsplan van 2024 of herinrichting op één of meerdere locaties nodig is.



4. Kosten

De begrote kosten voor de uitvoering van het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 20224, inclusief 35% voorbereiding, aanbesteding en toezicht (VAT) bedragen circa €1 mln. Deze kosten dekken we met het krediet voor speelvoorzieningen (4 jaar €250.000).

Elk jaar is €250.000 als krediet beschikbaar. Deze staan voor 2024 en verder als kansrijk in de begroting. Over deze middelen wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting een definitief besluit genomen.

In de begroting van 2023 is geen krediet voor speelruimte beschikbaar gesteld, omdat het krediet van 2022 nog niet volledig is uitgegeven. Dit krediet is echter wel nodig voor de uitvoering van de speelprojecten.

Bij de 1e Berap 2023 doen we hiervoor een aanvraag (€250.000).

Impuls openbare ruimte

In overleg met onze assetmanagers is aanvullend beheerbudget beschikbaar voor een impuls in de openbare ruimte. Per speelproject is dit gemiddeld €10.000.

Bovenwijkse speelvoorzieningen

Voor de bekostiging van bovenwijkse speelvoorzieningen zijn bij vaststelling van het speelruimtebeleid aparte afspraken gemaakt:

- **Onderhoud**
Het onderhoud van bovenwijkse speelvoorzieningen betalen we vanuit het reguliere onderhoudsbudget;
- **Vervanging**
Wanneer een voorziening aan vervanging toe is onderzoeken we of de voorziening nog aansluit bij de actuele behoefte. Op basis hiervan adviseren we over de bekostiging en de eventueel noodzakelijke investeringsaanvraag (incidenteel via het investeringsprogramma). Voor de vervanging van de skatebaan Claassenstraat en het skatepark Tienerhuis vragen we via de voorjaarsnota budget aan voor de begroting 2024;
- **Nieuwe ontwikkelingen**
Bij nieuw te ontwikkelen gebied worden speelruimte en bijbehorende voorzieningen worden meegenomen in de grondexploitatie;
- **Initiatieven**
Van een initiatiefnemer vragen we eerst zelf naar financiering te zoeken. Hierbij kan de LEV-groep hulp bieden. Er zijn geen reguliere middelen beschikbaar vanuit speelruimtebudget voor nieuwe bovenwijkse voorzieningen. In sommige gevallen is financiële bijdrage mogelijk vanuit andere (gemeentelijke) budgetten.

5. Organisatie en communicatie

Samenwerking met partners

In de voorbereiding van de speelprojecten werken we nauw samen met LEV-groep en Jibb+ om tot een gedegen en door de buurt gedragen ontwerp te komen.

LEV-groep is via opbouwwerk en jongerenwerk betrokken bij bewonersparticipatie.

Jibb+ betrekken we voor verbreden van de aandacht: meerdere doelgroepen, beweegroutes en beweeggroepen.

Bij het ontwerp betrekken we ook (vertegenwoordigers van) het Gehandicapten Overleg Helmond.

In overleg met de wijkadviseurs maken we voor de start van elk project een stakeholder-analyse, om zicht te krijgen welke partijen verder te betrekken en op welke wijze. En bij alle projecten betrekken we ook de wijkraden.

Communicatie

Samen met de afdeling communicatie is het communicatieplan voor speelprojecten verwerkt in het Stappenplan (zie bijlage 3).

Vorbereiding en uitvoering speelprojecten

De uitvoering van speelprojecten in 2023 organiseren we wederom apart van de integrale planning IBOR. De huidige bezetting is hiervoor niet toereikend. Dit betekent dat we een projectleider inhuren om de projecten te organiseren, te realiseren en daarover te communiceren. Voor de uitvoering van de speelprojecten is een raamcontract met twee aannemers afgesloten. Dit contract loopt tot 2024.

Bijlagen

Bijlage1: Stand speelprojecten die in 2021 zijn opgestart

| Locatie | Ingrep volgens wijkspeelplan | Stand | Toelichting |
|---------------------------------|--|-----------------------|---|
| Mierlo-Hout | | | |
| Buurtp. Ashorst | Impuls natuurlijk spelen | Uitvoering Q1 '23 | ontwerp gereed |
| Park 'Apostelhuis' | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | Uitvoering Q1 '23 | ontwerp gereed |
| Mahoniehoutstraat bij school | Inrichten als speelplein | Uitvoering Q1 '23 | ontwerp gereed |
| Mahoniehoutstraat bij Geynspark | Impuls natuurlijk spelen | Uitvoering 2023 | ontwerp gereed |
| Brouwhuis | | | |
| Reggestraat | Herinrichting initiatief buurt | GEREED | project uitgevoerd |
| Wijkpark Brouwhuis | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | Uitvoering 2023 | voorlopig ontwerp gereed en voorgelegd aan bewoners/ kinderen |
| Tienerhuis | Beweegpark voor ouderen realiseren | Uitvoering Q1 '23 | lange levertijden |
| Rijpelberg | | | |
| Berkendonk | initiatief calisthenics | GEREED | project uitgevoerd |
| Helmond Oost | | | |
| Icarusstraat | impuls natuurlijk spelen en opwaarderen groen | Planontwikkeling 2023 | wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost |
| Zuidelijke groengordel | impuls natuurlijk spelen | Planontwikkeling 2023 | wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost |
| Helmond West | | | |
| Oude Huys | omvormen | Uitvoering Q1 '23 | wijkontwikkelingsplan Helmond-West |
| Binnenstad | | | |
| Anna van Eekerenstraat | Omvormen | Uitvoering 2023 | ontwikkelingsplan De Waart |
| Matthijs Vermeulenstraat | Opheffen (herontwikkeling de Waart) | Uitvoering 2023 | ontwikkelingsplan De Waart |
| Watertorenpark | Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport/spelen/park | Uitvoering 2023 | ontwikkelingsplan De Waart |
| Torenstraat | Opheffen (herontwikkeling de Waart) | Uitvoering 2023 | ontwikkelingsplan De Waart |
| Dierdonk | | | |
| Korte / Lage Geer | Omvormen | Uitvoering Q1 '23 | ontwerp gereed |



| Locatie | Ingrep volgens wijkspeelplan | Stand | Toelichting |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| Helmond Noord | | | |
| Buurtpark 'Eeuwsels' | Opwaarderen | Uitvoering 2023 | ontwerp gereed |
| Baritonstraat | Omvormen | GEREED | Project uitgevoerd |
| Stiphout/Warande | | | |
| Swertpoellaan | Nieuwe inrichting | GEREED | project uitgevoerd |
| Gasthuisstraat | Impuls natuurlijk spelen | Vervallen | te weinig animo uit buurt, wel nieuw initiatief school (zie projecten 2022) |
| Claassenstraat | Skatevoorziening vervangen | 2024 | budget aanvragen |
| Aletta Jacobsplein | Impuls natuurlijk spelen | 2023 | hernieuwd initiatief |

| Toelichting kleur locatie |
|---|
| Vetgedrukte projecten zijn gedurende het jaar toegevoegd |
| Speelruimte is onderdeel van groter project. Regie niet vanuit Speelruimte; soms wel bijdrage uit Speelruimtebudget |
| Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan |
| Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school |
| Initiatief |
| Bestaande bovenwijkse speelvoorziening |

| Toelichting kleur stand |
|-------------------------|
| Volgens planning |
| Vertraagd |
| Vervallen |

Bijlage 2: Stand nieuwe speelprojecten 2022

| Locatie | Ingrep volgens wijkspeelplan | Stand | Toelichting |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| Brouwhuis | | | |
| Rector Heuvelsstraat | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen en/of sporten | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Elandlaan | Omvormen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Witrijt | aanleg wadi, natuurlijk spelen | GEREED | ism civieltechnisch werk |
| Zeelenweg | Omvormen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Rijpelberg | | | |
| Hollandhof | Omvormen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Jan de Withof 73 | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |

| Locatie | Ingrep volgens wijkspeelplan | Stand | Toelichting |
|--------------------------|--|-----------------------|---|
| Jan de Withof 100 | Omvormen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Helmond Oost | | | |
| Klaproosplein | Omvormen | Planontwikkeling 2024 | wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost |
| Bernadettestraat | Gelijkwaardig herinrichten, impuls spelen, verwijderen sportveld jeugd | Planontwikkeling 2024 | wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost |
| Hortensialaan | Gelijkwaardig herinrichten en impuls groen | Planontwikkeling 2024 | wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost |
| Bernadettestraat | vervangen glijbaan met brandschade | GEREED | lange levertijd toestel |
| Binnenstad | | | |
| Welpenstraat | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Hindestraat | Omvormen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Wezelplein | Gelijkwaardig herinrichten, impuls spelen | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Montgomeryplein | Gelijkwaardig herinrichten | Uitvoering Q3/4 '23 | Planontwikkeling kost meer tijd |
| Arie Willemschhof | Aanleg speelplek | GEREED | verzoek bewoners ism wijkontwikkeling |
| Zangershof | vervangen versleten speeltoestel | Uitvoering Q1/2 '23 | lange levertijd toestel |
| Stiphout/Warande | | | |
| Gasthuisstraat | Impuls natuurlijk spelen | GEREED | nieuw initiatief school; realisatie Q4 2022 |
| Brandevoort | | | |
| Henk Noortpark | Opwaarderen skatevoorziening | Planvorming 2023 | nieuw initiatief wijk |

| Toelichting kleur locatie |
|---|
| Vetgedrukte projecten zijn gedurende het jaar toegevoegd |
| Speelruimte is onderdeel van groter project. Regie niet vanuit Speelruimte; soms wel bijdrage uit Speelruimtebudget |
| Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan |
| Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school |
| Initiatief |
| Bestaande bovenwijkse speelvoorziening |

| Toelichting kleur stand |
|-------------------------|
| Volgens planning |
| Vertraagd |
| Vervallen |

Bijlage 3. Stappenplan aanpak speelprojecten

| Stap | Omschrijving | Planning (week) |
|---|--|-----------------|
| Fase 1. Participatie en Ontwerp (jaar 1) | | |
| 1 | Vorbereiding | |
| | a voorbereiding, incl stakeholderanalyse | 1 |
| | b project start-up met initiatiefnemer, wijkraad en stakeholders | 2/3 |
| | c verslaglegging en voorbereiden vervolg incl uitnodigingen buurt | 3 |
| 2 | Startoverleg buurt | |
| | a Enquête (brief) buurtbewoner/kinderen ophalen wensen | 4 |
| | b Verwerken gegevens uit enquête | 7 |
| 3 | Analyse tot voorstel: doel = verzamelde info verwerken tot plan | |
| | a verwerken informatie tot concept inrichtingsvoorstel | 8 |
| | b Interne afstemming | 11 |
| | c speeltoestelleverancier vragen om voorstel (met 2 opties) | 14 |
| | d voorstel verwerken in voorlopig ontwerp | 16 |
| 4 | Terugkoppeling met buurt | |
| | a voorbereiding | 17 |
| | b buurt informeren (brief met ontwerp) en evt inloopmiddag in de buurt | 18-22 |
| 5 | Definitief ontwerp | |
| | a verwerken info tot definitief plan | 23-26 |
| | b interne afstemming | 27-30 |
| | c buurt informeren (brief met definitief ontwerp) | 31-33 |
| | d communicatie website/social media/interne comm enz | 31-33 |
| e Eventueel opmerkingen verwerken in definitief ontwerp | 34/35 | |
| FASE 2. Uitvoering (jaar 2) | | |
| 6 | Uitvoering | |
| | a Uitvoeringstekening en werkschrijving maken | 1-5 |
| | b terreinbezoek met aannemer (raamcontractant) en prijsopgave | 6-8 |
| | c Gunnen opdracht | 9/10 |
| | d Toezicht op uitvoering | (3mnd) |
| | e Mutatie gegevens in beheersysteem | |
| 7 | Afronding | |
| | a opening (met wethouder) | ntb |
| | b Afronding en evaluatie | |

Bijlage 4. Spelregels voor initiatieven

Spelregels voor initiatieven

Hebt u ideeën voor verbetering van de speelruimte bij u in de buurt? Laat het ons weten!

Wij vinden het belangrijk om kinderen de kans te geven om fijn samen buiten te spelen. Als gemeente realiseren en beheren we daarom speelplekken in alle wijken. Jaarlijks verbeteren we de speelruimte met allerlei projecten. En ook initiatieven van bewoners zijn van harte welkom! Een initiatief is een idee van bewoners voor verbetering van de woonomgeving. Het is gedragen, uitgevoerd en (mede) betaald door de buurt. En een aanvulling op wat de gemeente al doet in de openbare ruimte.

Een buurtcoach van LEVgroep kan met u meedenken om van uw idee een concreet plan te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkteams van LEVgroep, via 0492 598989.

Het is wel belangrijk dat u rekening houdt met de spelregels. Werk uw idee uit in 3 stappen:

1

Maak een tekening van de gewenste situatie en beschrijf:

- a. Wat zou u in de buurt willen? Gebruik gerust foto's en afbeeldingen als voorbeeld.
- b. Hoe wilt u de aanleg organiseren? Wat wilt u met uw burens doen of met bedrijven?
- c. Wat zijn de kosten? En wie betaalt die?

Tip: Voor speeltoestellen heeft de gemeente vaste leveranciers. Zij kunnen ook meedenken en een voorstel maken. Neem hiervoor contact op met ibor@helmond.nl.



2

Zorg voor draagvlak bij kinderen en burens

- e. Vraag kinderen om mee te denken om het ontwerp van de speelplek te maken
- f. Laat minstens 75% van de bewoners direct rond de plek een handtekening zetten onder het plan.



3

Dien uw plan en de handtekeningen in bij de gemeente via ibor@helmond.nl

Vermeld daarbij duidelijk een contactpersoon, telefoonnummer en mailadres.



Gemeente Helmond 

De gemeente neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken

Daarbij is het belangrijk dat het plan:

- voldoet aan de veiligheidseisen
- uitnodigt tot samen buiten spelen, ook voor kinderen met een beperking
- goed te maken, te onderhouden en betaalbaar is.

Tip: Graag zien we dat projecten bijdragen aan verbetering van de leefomgeving en het klimaat. Bijvoorbeeld door opvang van regenwater, minder verharding en meer natuur.




Na goedkeuring van het plan maken we afspraken over aanleg en onderhoud

Gemeente en bewoners kunnen samen het werk uitvoeren, met afspraken over:

- Wie doet wat wanneer? En wie betaalt wat?
- Hoe organiseren we het onderhoud?
- En wat als er iets kapot gaat?

De gemeente laat speeltoestellen regelmatig inspecteren. Alleen de gemeente betaalt niet automatisch ook de kosten voor reparatie en vervanging.



Wilt u meer informatie? Kijk op onze website www.helmond.nl/speelruimte

Hier vind u onze wijkspelplannen en het meerjarenplan met de door ons geplande speelprojecten. Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met de heer Riswick of mevrouw Polak via telefoonnummer (14) 0492.

Gemeente Helmond



Bijlage 5. Stappenplan beoordeling aanvraag bovenwijkse voorziening

1. Toets beleid:

Is er al een (vergelijkbare) bovenwijkse speelvoorziening in de wijk of aangrenzende wijk?

Is de voorziening geschikt voor de doelgroep van het initiatief?

Zo ja: dan verwijzen we de initiatiefnemers daar naar. Mogelijk kunnen initiatiefnemers de aanvraag aanpassen naar het opwaarderen van bestaande voorziening

Zo nee: stap 2

2. Toets ruimtelijke mogelijkheden:

Is de plek geschikt (te maken) voor de aangevraagde voorziening?

Zo ja: stap 3

Zo nee: terug naar initiatiefnemer. Mogelijk zijn andere geschikte locaties aan te geven.

3. Toets draagvlak:

Ondersteunt een grote meerderheid van de direct aanwonenden het initiatief?

Zo ja: stap 4

Zo nee: terug naar initiatiefnemers. Mogelijk kan wijkraad of LEV-groep hierbij helpen

4. Toets ontwerp:

Voldoet het ontwerp aan uitgangspunten voor de inrichting? Zoals:

- Veiligheid (fysiek en sociaal)
- Uitdaging / meer variatie / hogere moeilijkheidsgraad
- Combinatie sport, spel, verblijven en ontmoeten / multifunctionaliteit
- Vandalismebestendigheid
- Synergie met bestaande beheerde voorzieningen, zoals scholen, sportcomplexen, speeltuinen of jongerencentra
- Aanvullende voorzieningen zoals banken, afvalbakken, fietsenrekken

Zo ja: stap 5

Zo nee: terug naar initiatiefnemers. Mogelijk kunnen wij of onze landschapsarchitect meedenken in aanpassing van het ontwerp

5. Kostenraming

Zijn de kosten reëel ingeschat door initiatiefnemer(s)?

IBOR maakt een kostenraming en stemt dit af met initiatiefnemer

6. Financiering

Is de financiering rond?

In 1e instantie zoekt initiatiefnemer naar financiering. Hierbij kan de LEV-groep hulp bieden.

In sommige gevallen is financiële bijdrage mogelijk vanuit gemeentelijke budgetten. Dit stemmen we af met initiatiefnemer.





7. Aanleg

Wie doet wat wanneer?

De gemeente verzorgt voor de formele speelvoorzieningen de werkvoorbereiding, opdrachtverlening en het toezicht op de aanleg.

Initiatiefnemers kunnen een rol spelen in de communicatie met de buurt/doelgroep.

8. Onderhoud

Hoe organiseren we het onderhoud? En wat als er iets kapot gaat?

De gemeente laat speeltoestellen regelmatig inspecteren en verzorgt en betaalt het onderhoud. Met initiatiefnemers maken we soms afspraken over het melden van gebreken en problemen.

9. Sociaal beheer

Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen? Hoe voorkomen we overlast?

Met initiatiefnemer en LEV-groep denken we bijvoorbeeld na over:

- Gebruiksregels (vanuit de betrokkenen)
- Blijvende betrokkenheid initiatiefnemers, bv contactpersoon

10. Activiteiten

Kunnen we goed gebruik stimuleren voor en door jongeren?

Met de initiatiefnemers, LEV-groep en Jibb+ kunnen we bespreken we of/welke ideeën zij hiervoor hebben. Om deze mogelijk te maken kan de gemeente subsidie geven

11. Evaluatie

Bijlage 6. Verwacht vervangjaar bovenwijkse voorzieningen

| nr | Locatie | Type speelplek | Verwacht vervangjaar |
|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Mierlo Hout | | | |
| 27 | Mahoniehoutstraat | fitness op houtsnippers | 2031 |
| 30 | Heeklaan | skatebaan en asfalt | 2025 |
| Brouwhuis | | | |
| 18 | Rijnlaan | basketbal/voetbal | 2025 |
| 22 | Hof Bruheze, tienerhuis | skatepark en basketbal asfaltveld | 2024 |
| Rijpelberg | | | |
| 10 | Theo Driessenhof | basketbal/voetbal | 2025 |
| 22 | Peelhof | basketbal/voetbal op tegels | 2025 |
| 24 | Twentehof | basketbal/voetbal | 2036 |
| 32 | Berkendonk | calastanics | 2037 |
| Binnenstad | | | |
| 14 | Weverspark | waterspeelplek (plons) en rubber ondergrond | 2025 |
| 16 | Pastoor van Leeuwenstraat | skatepark | 2025 |
| 20 | Hermelijnsstraat | cruif court kunstgras | 2032 |
| ntb | Havenpark, Burgemeester Geukespark | waterspeelplek | 2035 |
| Dierdonk | | | |
| 5 | Dierdonk park | skateramp | 2026 |
| 5 | Dierdonk park | basketbal/voetbal | 2025 |
| Helmond Noord | | | |
| 33 | Marslaan | basketbal asfaltveld | 2035 |
| 39 | Tamboerijnstraat | voetbal asfaltveld | 2025 |
| Helmond Oost | | | |
| 2 | Bernadettestraat | basketbal/voetbal op asfalt | 2025 |
| 8 | Van Speijklaan | basketbal/voetbal op asfalt | 2030 |
| 11 | Rembrandtlaan | basketbal/voetbal op asfalt | 2037 |
| 11 | Wethouder Ebbenlaan | skateramp | 2025 |
| Helmond West | | | |
| 9 | Distelveld | voetbal/basketbalkooi op kunstgras | 2030 |
| Stiphout/Warande | | | |
| 6 | Warande | skatepark | 2030 |
| 8 | Claassenstraat | skateramp | 2024 |
| 8 | Claassenstraat | voetbalveld | 2030 |
| 14 | De Boogaard | kunstgrasveld | 2025 |
| 18 | Stiphoutse bossen, De Zandbergen | fitness | 2024 |
| Brandevoort | | | |
| 1 | Broederwal | fitness | 2024 |
| 26 | Henk Noortpark | skatebaan | 2034 |
| 27 | Kaldersedijk | fitness | 2031 |

