



Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2012-2015

Vastgesteld door het College van B&W op *****

**Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer
Team Milieu**

Documentnummer: <i>SB/Mi/PM/2011.01</i>	Eigenaar: <i>PM</i>
Revisienummer: <i>4.0</i>	Status: <i>definitief</i>
Datum: <i>21 december 2011</i>	Beveiliging: <i>geen</i>

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Accenten in het UP 2012-2015	4
1.3	Leeswijzer	4
2.	FINANCIERING UITVOERINGSPROGRAMMA	5
2.1	Middelen	5
2.2	Financieringsmethodiek	5
2.3	Het Kostenmodel LDB 2004	6
3.	PRIORITERING WERKVOORRAAD	8
3.1	Landsdekkend Beeld en werkvoorraad	8
3.2	Afhandeling spoedlocaties	9
3.3	Afhandeling niet-spoedlocaties	9
3.3.1	Historisch Onderzoek (HO)	10
3.3.2	Oriënterend onderzoek (OO).....	10
3.3.3	Nader onderzoek (NO)	10
3.3.4	Acties na het NO	11
3.3.5	Nazorg	11
4.	RESULTATEN AANPAK WERKVOORRAAD IN 2011	12
4.1	Uitgevoerde acties	12
4.2	Financiën	13
5.	PROGRAMMERING 2012	14
5.1	Algemeen.....	14
5.2	Invulling uitvoeringsprogramma en kostenraming	14
6.	PROGRAMMERING 2013-2030	15
6.1	Algemeen.....	15
6.2	Uitwerking periode 2013-2015.....	15
6.2.1	Jaarschijf 2013	15
6.2.2	Jaarschijf 2014	16
6.2.3	Jaarschijf 2015	16
6.3	Uitwerking periode 2016-2030	17
6.4	Doorloop 2013-2030	17
7.	LINK MET DE GEMEENTELIJKE BEGROTING	18
7.1	Algemeen.....	18
7.2	Begroting 2012.....	18
7.3	Totale begroting	18
7.3.1	Noodzakelijk budget (bijdrage Rijksmiddelen)	18
7.3.2	Beschikbaar budget (bijdrage Rijksmiddelen).....	19
8.	COLOFON	20

BIJLAGEN

- 1) Locatielijst UP

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Helmond heeft als bevoegd gezag wet Bodembescherming (Wbb) de verantwoordelijkheid te werken aan en toezicht te houden op het afhandelen van de zogenaamde werkvoorraad bodemsanering. Dit betreft locaties waar een eventueel aanwezige bodemverontreiniging nog moet worden onderzocht en/of zo nodig gesaneerd. De landelijke doelstelling daarbij is om in 2030 klaar te zijn met het verwijderen of beheersen van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Het Rijk draagt in elk geval nog tot 2015 bij in de kosten van de bodemsaneringsoperatie.

Om de bodemsaneringsoperatie op een gestructureerde wijze uit te kunnen voeren dient jaarlijks een Uitvoeringsprogramma bodemsanering(UP) opgesteld te worden door het college van B&W. Het UP beschrijft de door het gemeentebestuur in de eerstvolgende vier jaar te verrichten activiteiten ter bescherming van de bodem, daaronder begrepen een overzicht van:

- bodemonderzoeksgevallen en gevallen van ernstige bodemverontreiniging;
- door het gemeentebestuur, of door aan het gemeentebestuur bekende anderen, in de eerstvolgende vier jaren te verrichten activiteiten met betrekking tot die gevallen;
- een aanduiding van het tijdstip waarop met het onderzoek of de sanering van die gevallen zal of dient te worden begonnen.
- de financiële gevolgen van bedoelde activiteiten, met inbegrip van de financiële bijdrage die aan het Rijk wordt gevraagd.

Dit wettelijk verplichte uitvoeringsprogramma vormt de basis voor:

- De jaarlijkse aanvraag voor bodemsaneringsbudget (programmabegroting) door het college van B&W aan de gemeenteraad;
- Het programmabeheer en -bewaking door het college (planning, prioritering en budgetverdeling);
- De jaarlijkse verantwoording van bestedingen door het college aan de gemeenteraad;
- Als een van de vijf jaarschijven in de 5-jaarlijkse verantwoording van bestedingen door het college aan het Rijk.

In dit document is het Uitvoeringsprogramma (hierna te noemen UP) verder uitgewerkt in vier onderdelen:

- Verantwoording werkzaamheden 2011
De werkzaamheden die in 2011 zijn uitgevoerd worden beschreven. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de plannen die er waren voor 2011 en de besteding van de financiën.
- Harde werkvoorraad 2012
De in 2012 uit te voeren werkzaamheden zijn concreet gemaakt. Per locatie wordt aangegeven wat er wordt gedaan, wat de daaraan verbonden kosten zijn en wie ze betaalt.
- Geprognosticeerde jaarschijven 2013-2015 en later
Ook voor de jaarschijven 2013 t/m 2015 en later zijn ramingen gemaakt voor de locaties waar in de betreffende jaarschijf een actie wordt opgestart.
- Doorloop 2012-2030
De bodemsaneringsoperatie verloopt in verschillende fases. Na iedere fase stroomt slechts een gedeelte van de locaties (de "doorloop") door naar een volgende fase. Bij het restant is geen verdere actie noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat er geen relevante bodemverontreiniging is aangetoond of omdat passende maatregelen zijn getroffen. Op basis van ervaringsgegevens (landelijk kostenmodel) is een schatting gemaakt van de "doorloop" van de werkzaamheden (acties en kosten).

Omdat alleen de harde werkvoorraad en de geprognosticeerde doorloop relatief goed geraamd kunnen worden, is de titel van dit UP "Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2012-2015".

1.2 Accenten in het UP 2012-2015

Een belangrijke ontwikkeling is dat op 9 juli 2009 het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties is ondertekend door de minister van VROM, VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Het belangrijkste onderwerp uit dit convenant met betrekking tot de programmering van het UP is de aanpak van de zogenaamde spoedlocaties. Dit zijn locaties waar (mogelijk) sprake is van risico's voor de volksgezondheid (humaan) of het milieu (verspreiding, ecologie). Vanwege deze risico's dienen deze locaties spoedig aangepakt te worden.

Concreet betekent dat landelijk de volgende afspraken zijn gemaakt:

- *Spoedlocaties op basis van humane risico's*
Alle bevoegde overheden hebben op 31 december 2010 een lijst met humane spoedlocaties beschikbaar. Daarop is per locatie aangegeven welke maatregelen zijn getroffen of voorzien om risico's voor de volksgezondheid uit te sluiten. Uiterlijk in 2015 is met de aanpak van deze locaties gestart.
- *Spoedlocaties op basis van ecologische- en/of verspreidingsrisico's*
Uiterlijk 1 juli 2013 (dit was 1 januari 2015) is dit type spoedlocatie in kaart gebracht inclusief de genomen of te nemen maatregelen. Voor deze locaties zijn in 2015 in ieder geval tijdelijke beheersmaatregelen opgestart.

Feitelijk heeft het Rijk vanaf 2010 alleen nog financiële middelen over voor de spoedlocaties. De kosten voor onderzoek en sanering van de niet spoedlocaties moeten in de optiek van het ministerie van I&M maar door de markt betaald worden.

De financiering door het Rijk van de bodemsaneringsoperatie na 2015 is erg onzeker. Mogelijk dat vanaf dan alleen nog een beperkte apparaatskostenvergoeding wordt verstrekt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door het in kaart brengen van de spoedlocaties te versnellen van 2015 naar medio 2013, hoopt de minister voldoende tijd te hebben om budget te zoeken en nadere financieringsafspraken met VNG en IPO te maken. Met ingang van de nieuwe budgetperiode per 2015 moet dan duidelijk zijn of nog structureel middelen beschikbaar zijn of hooguit een knelpuntenpotje voor de meest urgente (en niet voorziene) gevallen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden eerst de uitgangspunten van de financiering van de bodemsaneringsoperatie beschreven alsmede het model waarmee de kosten worden geraamd. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de wijze van prioritering van de werkvoorraad aan te onderzoeken en saneren locaties besproken.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit het jaar 2011 besproken. Hoofdstuk 5 laat de programmering voor het jaar 2012 zien. In hoofdstuk 6 is de doorloop in de programmering in periode 2012-2030 weergegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de link met de gemeentelijke begroting besproken.

Als bijlage 1 is de locatielijst (de werkvoorraad) toegevoegd waaruit blijkt:

- om welke locaties het gaat;
- wat de eerste actie is die zal worden uitgevoerd en wanneer;
- hoe groot de kosten zijn van de eerste actie en de verwachte doorloop ervan;
- wie er gaat betalen;
- wanneer de doorloopactie zal worden opgestart.

2. FINANCIERING UITVOERINGSPROGRAMMA

2.1 Middelen

De mogelijkheden en beperkingen om een uitvoeringsprogramma op te stellen en daadwerkelijk uit te voeren, worden in belangrijke mate bepaald door de financiële middelen die de gemeente Helmond ter beschikking heeft.

De financieringsregelingen voor bodemsanering vanuit het Rijk zijn:

- Decentralisatie-uitkeringen Bodem en ISV-fysiek
Hieruit wordt bodemonderzoek en -sanering op locaties niet zijnde bedrijfsterreinen ge(co)financierd. Verder worden de apparaatskosten voor de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) uit deze Rijksmiddelen betaald. De rijksmiddelen voor bodemsanering worden in de vorm van een maandelijkse "decentralisatie-uitkering" (DU) aan het Gemeentefonds toegevoegd. Omdat de gemeente de bodem in de Sallandhof robuuster gaat saneren dan feitelijk nodig is heeft de gemeente het Rijk om extra bodembijdrage gevraagd. De gemeente Helmond ontving daarom in 2011 incidenteel 550.000 euro extra voor de decentralisatie-uitkering bodemsanering.
- Bedrijvenregeling
Hieruit wordt de bodemsanering op bedrijfsterreinen betaald. De gemeente verstrekt namens het Rijk subsidie. De gemeente schiet deze middelen voor, bijvoorbeeld uit de decentralisatie-uitkering, en kan ze na afronding van de sanering doorbelasten aan het Rijk.
- Projectsubsidie
Dit zijn ook rijksmiddelen bestemd voor de bodemsanering op bedrijfsterreinen. De stichting BodemCentrum verstrekt hiervoor namens het Rijk subsidie. De gemeente Helmond staat hier verder buiten en is alleen bij de sanering betrokken als bevoegd gezag (uitvoering VTH-taken).

De gemeente Helmond zet in haar rol als bevoegd gezag Wet bodembescherming alleen Rijksmiddelen in voor bodemonderzoek en -sanering. De gemeente als "marktpartij" voert ook bodemonderzoeken en -saneringen uit. In die gevallen kan de gemeente wel eigen middelen inzetten, bijvoorbeeld via de grondexploitatie. Deze randvoorwaarde is al in 2003 door de gemeenteraad opgelegd bij de acceptatie van de bevoegd gezagtaken Wet bodembescherming.

Dit UP (her)bestemt daarom alleen de middelen uit de Decentralisatie-uitkeringen. Van deze middelen is het college van B&W als bevoegd gezag Wet bodembescherming namelijk zelf budgethouder. Deze rijksmiddelen zijn door de raad volledig bestemd voor de aanpak van de werkvoorraad bodemsanering¹.

De geraamde kosten ten laste van de Rijksmiddelen in het eerstvolgende jaar worden in de begroting opgenomen onder programma 12 Milieu. De kosten die de gemeente als marktpartij maakt voor bodemsanering worden wel geraamd in dit UP, maar begroting en verantwoording ervan vindt elders plaats.

2.2 Financieringsmethodiek

Jaarlijks worden acties en bijbehorende kosten voor de aanpak van de werkvoorraad bodemsanering bepaald. Daarbij wordt de totale werkvoorraad, in dit geval van de peildatum 4 november 2011, geprioriteerd. Vervolgens wordt de verdeling bepaald over de diverse financieringsbronnen (Rijk, gemeente, derden).

De gemeente Helmond zal zo veel als nodig in eerste instantie de kosten van de uit te voeren onderzoeken uit de Rijksmiddelen bekostigen. Op die manier is de kans op stagnatie door terreineigenaren die niet willen (mee)betalen klein. Weigeren eigenaren desondanks medewerking te verlenen, dan zal het juridische instrumentarium (onderzoeksbevel) worden ingezet en zal de eigenaar als dat mogelijk is voor de volle 100% opdraaien voor de kosten.

¹ Raadsbesluit 5, 12 januari 2010 en Raadsbesluit 26, 1 maart 2011

Voor het saneringstraject wordt per geval bekeken of een bijdrage uit de rijksmiddelen mogelijk is. Behalve van de beschikbare middelen hangt dat ook af van andere zaken zoals:

- Indien het een bedrijfsterrein betreft, moet de betreffende eigenaar of erfpachter zelf voor (co)financiering zorgen. Daartoe kan hij ondermeer een beroep doen op de Bedrijvenregeling voor subsidie van bodemsanering.
- Op de niet-bedrijfsterreinen zal de sanering zoveel als mogelijk door de veroorzaker, eigenaar of gebruiker moeten worden betaald. Hierbij zal zo nodig het juridisch instrumentarium (saneringsbevel) worden ingezet inclusief kostenverhaal door de Staat.

Ook hier geldt dat het juridisch instrumentarium (saneringsbevel of gedoogbevel) wordt ingezet als dat nodig is om een externe partij aan het saneren te krijgen of daaraan medewerking te verlenen.

Het Rijk stelt onvoldoende middelen beschikbaar om alle ernstig verontreinigde bodem multifunctioneel (geschikt voor alle gebruiksvormen) te saneren. Wanneer sprake is van (co)financiering uit de Rijksmiddelen, geldt daarom als uitgangspunt dat de sanering zo sober en doelmatig mogelijk moet worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de verontreiniging in principe niet geheel wordt verwijderd, maar dat wordt volstaan met het wegnemen van risico's. Deze risico's worden conform landelijke afspraken bepaald aan de hand van het zogenaamde Saneringscriterium². De saneringslocatie wordt op die manier alleen geschikt gemaakt voor het huidige of op korte termijn beoogde gebruik ervan. Dit houdt in dat aanvullende sanering nodig kan zijn als het gebruik van het terrein in de toekomst wijzigt.

De bodemsaneringsoperatie en haar werkvoorraad hebben een dynamisch karakter. Er kan bijvoorbeeld een extra geval van bodemverontreiniging worden ontdekt of op locaties die al onderdeel zijn van de werkvoorraad kan de verontreiniging mee- of tegenvallen. Het college kan het programma daarom naar believen wijzigen, zolang de kosten gedekt kunnen worden binnen de jaarschijf in de begroting. Als dat niet het geval is zal de gemeenteraad tussentijds om een begrotingswijziging worden gevraagd. Met verloop van jaren zal de kostenraming van de resterende bodemsaneringsoperatie steeds harder worden. Daarmee zal dan ook duidelijk worden of in de toekomst wel inzet van gemeentelijke middelen nodig zal zijn.

Na afloop van elk jaar wordt over dat jaar verantwoording afgelegd via het nieuwe UP. Bij de actualisatie van het UP worden de nog niet afgeronde projecten uit de voorgaande jaarschijf gewoon weer meegenomen. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat het eventuele restant aan middelen uit de voorgaande jaarschijf weer beschikbaar is voor de vervolgaanpak. Er is dus feitelijk sprake van een "voorziening" voor onderzoeks- en saneringskosten die gevuld is met rijksmiddelen. Hieruit wordt per begrotingsjaar steeds een jaarschijf gehaald conform de raming uit het laatste UP.

2.3 Het Kostenmodel LDB 2004

Om inzicht te krijgen in de kosten die gemaakt moeten worden om de werkvoorraad bodemsanering in de gemeente Helmond af te ronden, is gebruik gemaakt van het kostenmodel Landsdekkend Beeld 2004 dat is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM.³ Dit kostenmodel spreekt een verwachting uit met betrekking tot het aantal onderzoeken en de daarbij horende kosten. De kosten zijn het product van *aantallen* maal *eenheidsprijzen*, waarbij vanzelfsprekend een sanering een hogere eenheidsprijs heeft dan een nader onderzoek.

In het model wordt rekening gehouden met doorloop van locaties naar volgende fasen van onderzoek en sanering. Het aantal locaties dat doorgaat naar een volgende fase in het onderzoeks- en saneringstraject is bepaald op basis van de doorloopcijfers zoals die landelijk bij de nulmeting Werkvoorraad in 2004 zijn bepaald.

Opgemerkt moet worden dat het model een verwachting uitspreekt over de toekomst. Aangezien voor een deel van de locaties de nu beschikbare informatie niet "hard" is, werkt het model met aannames. Naarmate een locatie verder in het onderzoekstraject zit, wordt het aantal aannames minder en de schatting van de kosten harder.

Het is mogelijk om binnen het kostenmodel verschillende groepen te onderscheiden qua eenheidsprijzen en doorloop. Hiervan is gebruikt gemaakt bij het berekenen van de kosten voor de locaties in

² Zie Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant 2009-67

³ Zie de rapportage 'Kostenmodel Landsdekkend Beeld. Eindrapportage' 14 juni 2004, ARCADIS/ReGister

Helmond. De (potentiële) spoedlocaties zijn ingevoerd als locaties met hoge kosten (hogere doorloop en hogere eenheidsprijzen) en de overige (werkvoorraad)locaties zijn ingevoerd als locaties met lage kosten (lagere doorloop en lagere eenheidsprijzen).

3. PRIORITERING WERKVOORRAAD

3.1 Landsdekkend Beeld en werkvoorraad

In 2004 is door de gemeente Helmond in het kader van het project Landsdekkend Beeld een overzicht gemaakt van alle locaties op het gemeentelijk grondgebied waar een bodemverontreiniging is aangetoond of waar op basis van historische activiteiten een ernstige bodemverontreiniging wordt vermoed.


Alle locaties waar nog vervolgacties noodzakelijk zijn om de verontreiniging in beeld te brengen en/of te saneren worden beschouwd als de werkvoorraad in de bodemsaneringsoperatie van de gemeente Helmond. In 2004 ging het nog om 1.758 locaties die voldeden aan de volgende criteria:

- Op de locatie is minimaal sprake van een (potentieel) ernstige bodemverontreiniging;
- De (potentieel) ernstige bodemverontreiniging is nog niet voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting:

Op locaties waar de bodem wel verontreinigd is maar niet ernstig, bestaan per definitie geen risico's voor de volksgezondheid of het milieu. Het rijk noch de gemeente in haar rol als bevoegd gezag Wbb hebben budget voor de sanering van deze (licht tot matig) verontreinigde bodems. De aanpak wordt daarom overgelaten aan de markt. Dit houdt in dat de bodemverontreiniging op deze locaties pas wordt aangepakt als dat vanuit een ander kader nodig is, bijvoorbeeld bij verkoop of bij bouwactiviteiten.

De werkvoorraad bodemsanering kan worden onderverdeeld naar vervolgacties, dat wil zeggen de eerstvolgende actie die moet worden uitgevoerd. Deze onderverdeling geeft inzicht in de voortgang van de afhandeling van de werkvoorraad. In onderstaand stroomschema zijn de opeenvolgende stappen weergegeven.



Toelichting:

De bovenomschreven vervolgacties staan in volgorde van aanpak. Na elke actie kan blijken dat geen vervolg meer nodig is. De gebruikte afkortingen zijn:

- *Historisch vooronderzoek (HO):*
vaststellen of de verdenking van bodemverontreiniging terecht is.
- *Oriënterend bodemonderzoek (OO):*
vaststellen of de locatie ernstig verontreinigd kan zijn.
- *Nader onderzoek (NO):*
de ernst en omvang van de tijdens het OO aangetoond bodemverontreiniging vaststellen.
- *Saneringsonderzoek/saneringsplan (SO/SP)*

De werkvoorraad kent een grote dynamiek:

- Er kunnen nieuwe verontreinigde locaties worden ontdekt, bijvoorbeeld doordat in het kader van een bouwvergunning een bodemonderzoek wordt uitgevoerd en deze locatie toch verontreinigd blijkt te zijn.
- Uit onderzoek door het bevoegde gezag kan blijken dat de verontreiniging meevalt en verdere aanpak niet nodig is. Tot en met het niveau van het nader onderzoek, kan steeds blijken dat vervolgstappen niet meer nodig zijn.
- Er worden continu saneringen uitgevoerd, bijvoorbeeld:

- door marktpartijen omdat zij risico's willen wegnemen of het bevoegde gezag heeft bedreigd met het opleggen van een saneringsbevel.
- omdat op de locatie bouwactiviteiten of een bestemmingswijziging zijn gepland en toekomstige als gevolg van het gewijzigde gebruik moeten worden weggenomen.

Het uitvoeringsprogramma is daarom zodanig opgesteld dat flexibel met wijzigingen in de werkvoorraad kan worden omgegaan. Het college van B&W heeft de bevoegdheid het werkprogramma gedurende het jaar bij te stellen. De aanpak moet uiteraard wel plaatsvinden binnen het geplande jaarbudget en dit houdt in dat projecten zo nodig worden uitgesteld tot het volgende budgetjaar (programmering via het volgende uitvoeringsprogramma). In het uiterste geval zou het college ook tijdens het lopende boekjaar een begrotingswijziging bij de gemeenteraad kunnen voorstellen.

3.2 Afhandeling spoedlocaties

Op spoedlocaties is de verontreiniging van de bodem zodanig dat het gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging kan leiden tot onaanvaardbare risico's voor mens, plant of dier.

De gemeente Helmond hanteert de volgende doelstelling voor de aanpak van de spoedlocaties:

- In juli 2013 is de spoedlijst gereed. Per locatie wordt daarop aangegeven welke maatregelen zijn of worden getroffen. Voor de aanpak van de spoedlocaties kan dan een realistische begroting en planning gemaakt worden.
- In 2015 is de verontreinigde bodem op alle locaties met onaanvaardbare humane risico's beheerst of gesaneerd.
- Eind 2015 zijn de locaties met onaanvaardbare ecologische of verspreidingsrisico's minimaal beheerst via tijdelijke beveiligingsmaatregelen.

Op potentiële spoedlocaties (zie de locatielijst in bijlage 1) wordt een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Indien blijkt dat spoedige sanering inderdaad nodig is, zal dat in een formele beschikking worden vastgelegd. De uiterste startdatum voor de sanering wordt daarbij vastgesteld op maximaal vier jaar na afgifte van de beschikking. Zo nodig worden tijdelijke beheersmaatregelen getroffen om de risico's weg te nemen totdat het moment van sanering is aangebroken. Zo nodig worden de betrokken percelen kadastraal geregistreerd.

Momenteel zijn er in totaal 33 (potentiële) spoedlocaties. In 19 gevallen is er nog geen definitieve aanpak geformuleerd. De afname in de tijd van het aantal nog te saneren of beheersen locaties met label spoed binnen de werkvoorraad is hieronder aangegeven.

Tabel 1: Spoedlocaties nog aan te pakken

jaar	aantal spoedlocaties (peildatum 1 augustus)
2008	125
2009	78
2010	46
2011	19

Vanwege de dynamiek van werkvoorraad en de wijze van registreren in het bodeminformatiesysteem, kan het aantal spoedlocaties alleen worden gemeten op een bepaalde tijd. Bovenstaande tabel bevat de aantallen bepaald op de jaarlijkse peildatum van 1 augustus. Verderop in dit UP is sprake van iets andere aantallen hetgeen veroorzaakt wordt doordat dit UP is gebaseerd op een andere peildatum.

3.3 Afhandeling niet-spoedlocaties

De overige werkvoorraadlocaties moeten voor 2030 zijn aangepakt.

De gemeente Helmond heeft met betrekking tot de overige werkvoorraad de ambitie om alle locaties tot en met een nader bodemonderzoek te onderzoeken. Na uitvoering van een nader onderzoek is immers pas duidelijk of sprake is van een ernstige dan wel een spoedeisende verontreiniging. Ook

kunnen de vervolggkosten nauwkeuriger geraamd worden als een nader onderzoek is uitgevoerd. De laatste reden om locaties tot het niveau van het nader onderzoek te onderzoeken is dat het dan mogelijk is de status van de verontreiniging formeel vast te stellen via een zogenaamde "beschikking op ernst en spoed".

3.3.1 Historisch Onderzoek (HO)

De afgelopen jaren is een groot aantal HO's uitgevoerd. Het gaat dan om locaties waar nog helemaal geen onderzoeksgegevens van bekend zijn, maar die wel verdacht zijn met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Lopende de bodemsaneringsoperatie komen er steeds weer nieuwe locaties bij waar een historisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Op alle bekende als potentieel ernstig verontreinigd beoordeelde locaties wordt in 2012 een HO uitgevoerd. Indien uit het HO blijkt dat de locatie (mogelijk) sterk verontreinigd is, zal aansluitend een OO uitgevoerd worden en indien noodzakelijk een NO. Indien hier nog aanvullende (potentiële) spoedlocaties naar voren komen, zullen deze naar het spoedtraject worden verplaatst en met voorrang worden aangepakt.

Bij eerdere uitgevoerd archiefonderzoek (landsdekkend beeld) zijn er verschillende locaties naar voren gekomen waarvan de huidige ligging niet eenvoudig kon worden achterhaald. Voor de meest risicovolle locaties in deze groep is in 2011 via bronnenonderzoek bij het Kadaster de vermoedelijke ligging bepaald. De verdere aanpak van deze groep locaties wordt eveneens in 2012 opgestart.

3.3.2 Oriënterend onderzoek (OO)

Wanneer uit een HO, of andere gegevens, blijkt dat een locatie mogelijk verontreinigd is dient een OO uitgevoerd worden. Doel van een OO is om te bepalen of op een locatie daadwerkelijk een sterke bodemverontreiniging aanwezig is. Aangezien de gemeente Helmond de ambitie heeft om alle locaties in de werkvoorraad op NO-niveau te brengen, wordt de eerst volgende stap (OO) voor het overgrote deel in 2012 uitgevoerd. Op deze wijze is snel duidelijk bij welke locaties de volgende fase (NO) noodzakelijk is.

3.3.3 Nader onderzoek (NO)

Verreweg de grootste groep locaties in de werkvoorraad heeft als vervolggactie 'uitvoeren NO'. Op deze locaties zijn bij bodemonderzoek al sterke verontreinigingen aangetoond. Doel van het NO is om de omvang van de verontreiniging vast te stellen. De gemeente Helmond is van zins om voor alle locaties in de werkvoorraad het NO te initiëren. Na het uitvoeren van een NO kan de gemeente Helmond als bevoegd gezag de status van een locatie in een beschikking formeel vaststellen en is de status en de mogelijke noodzakelijke vervolggaanpak voor eenieder duidelijk. Hiernaast zorgt deze aanpak ervoor dat eventueel aanvullende spoedeisende locaties worden opgespoord.

Indien uit het NO en de formele beschikking blijkt dat sprake is van een saneringsplicht, zal wel direct onderzocht worden welke partij dan het initiatief moet nemen en wie moet betalen.

Als alles meezit kunnen naar verwachting per jaar in totaal circa 75 nader bodemonderzoeken worden opgestart. Voor de uitvoering van een NO is echter toestemming nodig van de terreineigenaar, wat vaak tot vertraging leidt. Ook kan de afperking van een verontreiniging in sommige gevallen (met name indien deze de perceelgrens overschrijdt) tot onverwachte vertragingen leiden. Er wordt daarom rekening mee gehouden dat circa 10% van de op te starten onderzoeken niet in hetzelfde jaar volledig afgerond zal kunnen worden.

Voor de jaren 2013-2015 zijn per jaar circa 50 nader bodemonderzoeken geprogrammeerd. In werkelijkheid zullen in deze jaren meer nader bodemonderzoeken worden opgestart. Dit komt met name vanwege de noodzakelijke doorloop uit voorgaande jaren. Verwacht wordt dat in totaal gemiddeld 75 nader bodemonderzoeken per jaar zullen worden uitgevoerd.

De locaties zijn als volgt nader geprioriteerd:

- 2012: Locaties met de meeste kans op een saneringsnoodzaak.
- 2013 of 2014: Locaties die overlappen met gemeentelijk eigendom.
- 2014: Locaties waar een aanvullend nader onderzoek noodzakelijk is. Gebleken is dat deze locaties vaak complex van aard zijn. Hierom worden deze met voorrang aangepakt.
- 2015: Een deel van de overige locatie die liggen in het stedelijk gebied. Deze locaties zijn willekeurig gekozen.
- na 2015: de overige locaties

Voor sommige locaties is de prioritering maatwerk, hierbij kan afgeweken worden van bovenstaande systematiek.

3.3.4 Acties na het NO

Voor een deel van de locaties in de werkvoorraad is reeds in een NO vastgesteld dat een ernstige verontreiniging aanwezig is zonder noodzaak tot spoedige sanering. Verdere aanpak van deze locaties is pas nodig als het gebruik van het terrein zou wijzigen. Het initiatief voor verdere aanpak ligt dan bij de eigenaar van het terrein.

In 2012 zal voor deze locaties, voor zover dat nog niet gebeurd is, een beschikking omtrent ernst en spoed worden afgegeven. De voordelen hiervan zijn:

- Via de beschikking is het mogelijk gebruiksbepalingen of tijdelijke beheersmaatregelen op te leggen. Dit is van belang voor het beperken van de risico's.
- De status van de verontreiniging wordt formeel vastgelegd en geregistreerd bij de landelijke voorziening voor beperkingenbesluiten die onder andere via het Kadaster te raadplegen is. Dit is van belang bij eigendomsoverdracht of herinrichting van het terrein.

3.3.5 Nazorg

Bij locaties waar nazorgmaatregelen genomen worden, worden vooraf de nazorgkosten geraamd en wordt daarvoor financiële zekerheid verlangd. Er zijn momenteel geen locaties waar het bevoegde gezag financieel moet bijdragen aan de kosten voor de nazorg. Voor deze locaties zijn daarom verder geen acties geprogrammeerd in het kader van de aanpak werkvoorraad (wel het reguliere toezicht en handhaving).

4. RESULTATEN AANPAK WERKVOORRAAD IN 2011

4.1 Uitgevoerde acties

In 2011 is de uitvoering van de aanpak van de werkvoorraad voortvarend aangepakt. Om dit mogelijk te maken is voortgeborduurd op processen die in 2010 zijn opgestart:

- Raamcontracten bodemadviesbureaus
In maart 2010 is via een Europese aanbesteding met vijf milieuviesbureaus een raamcontract afgesloten voor de uitvoering van bodemonderzoeken. Via deze contracten kan de gemeente Helmond zonder lange procedures en tegen een scherp tarief bodemonderzoeken laten uitvoeren. Deze constructie is noodzakelijk om de aantallen onderzoeken die worden geprogrammeerd ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
- Inzet extra capaciteit projectbegeleiding
Vanaf februari 2010 is tijdelijk extra personele capaciteit ingezet voor het begeleiden van de uit te voeren bodemonderzoeken.

Uit onderstaande tabel volgt dat de totale werkvoorraad in 2011 is afgenomen met 243 locaties. Het aantal spoedlocaties in de werkvoorraad is in 2011 afgenomen met 27 stuks (zie paragraaf 3.2) Hieruit wordt geconcludeerd dat de uitgevoerde acties in redelijke mate overeenkomen met het vooraf opgestelde programma.

Tabel 2: Omvang werkvoorraad 2010/2011

Vervolgactie	04-11-2010	04-11-2011
Uitvoeren HO	182	12
Uitvoeren OO	75	81
Uitvoeren (aanvullend) NO	350	312
Uitvoeren SO/Opstellen SP	38	12
Uitvoeren (aanvullende) sanering	26	18
Uitvoeren (sanerings-)evaluatie	7	8
Nazorg restverontreiniging	12	4
Totaal locaties in de werkvoorraad	690	447

Bij dit overzicht wordt opgemerkt dat in 2011 een groot aantal (historische) onderzoeken is uitgevoerd, welke tot de nodige doorloop hebben geleid. Deze doorloop is eveneens opgenomen in bovenstaande aantallen. Verder zijn verschillende onderzoeken in 2011 opgestart welke doorlopen na de peildatum van 4 november 2011. Het daadwerkelijk aantal opgestarte en uitgevoerde onderzoeken is daarom hoger dan de bovenstaande gerapporteerde afname.

Team Milieu heeft in 2011 veel personele capaciteit vrijgemaakt voor de projectbegeleiding van het project Sallandhof. Dit heeft er toe geleid dat er minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan vooraf was geprogrammeerd.

4.2 Financiën

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de financiële stand van zaken voor de jaarschijf 2011 per 18 november 2011..

Tabel 3: Financiën jaarschrijf 2011

Omschrijving	Kosten (€)
Beschikbaar budget	2.126.842
Realisatie (incl verplichting)	1.332.322
Saldo 2011	794.520

Zoals uit tabel 3 blijkt is in 2011 minder gerealiseerd dan vooraf geprogrammeerd, dit heeft de volgende redenen:

- De uitgevoerde onderzoeken zijn vanwege de afgesloten raamovereenkomsten tegen gunstige tarieven uitgevoerd.
- Een deel van de personele capaciteit binnen team Milieu is ingezet voor de projectbegeleiding van project Sallandhof, hierdoor zijn er minder onderzoeken uitgevoerd dan gepland. Deze achterstand wordt ingehaald in 2012.

5. PROGRAMMERING 2012

5.1 Algemeen

De uitvoering van de werkzaamheden in het jaar 2012 wordt de "harde werkvoorraad" genoemd. Voor dit jaar zijn per locatie de werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten weergegeven. Deze jaarschijf vormt de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanpak van de bodemsaneringsoperatie.

Op dit moment is niet bekend hoeveel saneringen uit de Rijksmiddelen bekostigd zullen moeten worden en hoeveel saneringen in eigen beheer uitgevoerd zullen worden. De volgende aanname is gedaan:

- Voor sanering van bedrijfsterreinen moet een beroep gedaan worden op de Bedrijvenregeling of financiering uit eigen middelen.
- saneringskosten op (potentiële) spoedlocaties worden voor 50% uit Rijksmiddelen betaald.
- Voor locaties zonder noodzaak tot spoedige sanering worden voor de sanering geen Rijksmiddelen gereserveerd.
- Voor saneringen waar de gemeente Helmond fungeert als vangnet dient mogelijk meer dan 50% betaald te worden uit Rijksmiddelen. Wanneer hier zicht op is, is in dit UP rekening gehouden met de reële raming van de Rijksbijdrage.

5.2 Invulling uitvoeringsprogramma en kostenraming

In onderstaande tabel zijn de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma bodemsanering weergegeven die in 2012 worden uitgevoerd inclusief de geraamde kosten en de dekking ervan. Voor een nadere specificatie van de betreffende locaties wordt verwezen naar de Locatielijst UP in bijlage 1.

Tabel 4: Uitvoeringsprogramma Jaarschijf 2012

Onderdeel	Aantallen	Kosten (€)		
		Rijk	Derden	Gemeente
Uitvoeren HO	12	3.177		
Uitvoeren OO	77	150.168		
Uitvoeren NO	65	756.909	27.312	
pstellen SP	11	122.418	443.116	27.172
Uitvoeren sanering*	16	1.725.203	12.129.783	3.230.623
Uitvoeren evaluatie	8	166.414	953.364	760.750
Actieve nazorg	4	0	25.000	
Thema's	3	155.070		
Totaal	195	3.079.359	13.578.576	4.018.546

toelichting:

- Rijk = Decentralisatie-uitkeringen aan het gemeentefonds.
- Derden = middelen van derden (marktpartijen, niet zijnde de gemeente).
- Gemeente = gemeentemiddelen niet zijnde Rijksmiddelen (gemeente als marktpartij).
- * Bij de kosten "uitvoering sanering" zijn ook de doorloopkosten voor sanering die vermoedelijk in 2012 gemaakt gaan worden opgenomen.

6. PROGRAMMERING 2013-2030

6.1 Algemeen

In hoofdstuk 5 is de jaarschijf 2012 concreet weergegeven in aantallen te onderzoeken locaties per fase met de daaraan verbonden kosten. De programmering mag echter niet beperkt blijven tot 2012. Een deel van de onderzoeken is immers gepland voor de periode na 2012. Bovendien zal op een deel van de locaties waar onderzoek loopt of die worden opgepakt in 2012 "doorloop" (verder onderzoek) ontstaan in de periode tot 2030. Om deze reden is voor de programmering na 2012 alleen een prognose te geven, deze wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt.

In paragraaf 6.2 en 0 van dit hoofdstuk wordt voor de jaren 2013 tot 2030 per vervolgstap het aantal locaties en de geraamde kosten beschreven. De kosten zijn gebaseerd op de verwachtingen uit het kostenmodel (zie paragraaf 2.3) en deels op basis van locatiespecifieke ramingen.

Op een deel van de locaties die wordt opgepakt zal verder onderzoek noodzakelijk zijn (doorloop). In de programmering per jaarschijf kan uiteraard niet goed rekening gehouden worden met de doorloop van voorgaande jaren. Of sprake is van doorloop blijkt immers pas na afloop van de eerste (vervolg)stap. Dit betekent dus dat de daadwerkelijke aantallen te onderzoeken locaties in 2013 en verder hoger zijn dan in paragraaf 6.2 en 6.3 zijn weergegeven. In paragraaf 6.4 wordt hier verder op ingegaan.

Op dit moment is niet bekend hoeveel saneringen uit de Rijksmiddelen bekostigd zullen moeten worden en hoeveel saneringen in eigen beheer uitgevoerd zullen worden. De volgende aanname is gedaan:

- Voor sanering van bedrijfsterreinen moet een beroep gedaan worden op de Bedrijvenregeling of financiering uit eigen middelen. Bijdrage uit Rijksmiddelen is hier niet van toepassing.
- Saneringskosten op (potentiële) spoedlocaties worden voor 50% uit Rijksmiddelen betaald.
- Voor locaties zonder noodzaak tot spoedige sanering worden voor de sanering geen Rijksmiddelen gereserveerd.

6.2 Uitwerking periode 2013-2015

In onderstaande tabellen worden per jaarschijf de werkzaamheden tot en met 2015 weergegeven met geraamde kosten en dekking. Het gaat hier om de op te starten projecten, dus excl. de doorloop uit voorgaande jaren.

6.2.1 Jaarschijf 2013

In onderstaande tabel zijn de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma bodemsanering weergegeven die in 2013 worden uitgevoerd inclusief de geraamde kosten en de dekking ervan. Voor een nadere specificatie van de betreffende locaties wordt verwezen naar de Locatielijst UP in bijlage 1.

Tabel 5: Uitvoeringsprogramma Jaarschijf 2013

Onderdeel	Aantallen	Kosten (€)		
		Rijk	Derden	Gemeente
Uitvoeren HO				
Uitvoeren OO	2	3.623		
Uitvoeren NO	47	340.558		
Opstellen SP				
Uitvoeren sanering	1	0		144.918
Uitvoeren evaluatie				
Actieve nazorg				
Thema's				
Totaal	50	344.181		144.918

6.2.2 Jaarschijf 2014

In onderstaande tabel zijn de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma bodemsanering weergegeven die in 2014 worden uitgevoerd inclusief de geraamde kosten en de dekking ervan. Voor een nadere specificatie van de betreffende locaties wordt verwezen naar de Locatielijst UP in bijlage 1.

Tabel 6: Uitvoeringsprogramma Jaarschijf 2014

Onderdeel	Aantallen	Kosten (€)		
		Rijk	Derden	Gemeente
Uitvoeren HO				
Uitvoeren OO	2	3.623		
Uitvoeren NO	40	289.837		
Opstellen SP	1	0	27.172	
Uitvoeren sanering	1	0	144.918	
Uitvoeren evaluatie				
Actieve nazorg Thema's				
Totaal	44	293.460	172.091	

6.2.3 Jaarschijf 2015

In onderstaande tabel zijn de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma bodemsanering weergegeven die in 2015 worden uitgevoerd inclusief de geraamde kosten en de dekking ervan. Voor een nadere specificatie van de betreffende locaties wordt verwezen naar de Locatielijst UP in bijlage 1.

Tabel 7: Uitvoeringsprogramma Jaarschijf 2015

Onderdeel	Aantallen	Kosten (€)		
		Rijk	Derden	Gemeente
Uitvoeren HO				
Uitvoeren OO				
Uitvoeren NO	50	362.296		
Opstellen SP				
Uitvoeren sanering				
Uitvoeren evaluatie				
Actieve nazorg Thema's				
Totaal	50	362.296		

6.3 Uitwerking periode 2016-2030

Na 2015 zijn er alleen nog niet-spoedlocaties die aangepakt moeten worden. Hiervoor geldt dat de financiering voor de saneringen zoveel mogelijk uit de markt zal moeten komen. Financiering van de onderzoekskosten wordt deels betaald uit Rijksmiddelen.

In onderstaande tabel zijn de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma bodemsanering weergegeven die in de periode 2016-2030 worden uitgevoerd inclusief de geraamde kosten en de dekking ervan. Voor een nadere specificatie van de betreffende locaties wordt verwezen naar de Locatielijst UP in bijlage 1.

Tabel 8: Uitvoeringsprogramma periode 2016-2030

Onderdeel	Aantallen	Kosten (€)		
		Rijk	Derden	Gemeente
Uitvoeren HO				
Uitvoeren OO				
Uitvoeren NO	110	797.052		
Opstellen SP				
Uitvoeren sanering				
Uitvoeren evaluatie				
Actieve nazorg				
Thema's				
Totaal		797.052		

6.4 Doorloop 2013-2030

Op een deel van de locaties die in de periode 2012-2030 wordt opgepakt zal na de eerste stap verder onderzoek noodzakelijk blijken. Dit noemen we "doorloop", en de kosten ervan zijn in voorgaande paragrafen nog niet in de ramingen meegenomen (met uitzondering van de doorloopkosten in 2012, zie opmerking onder tabel 4). Dit is wel nodig om in te kunnen schatten of de DU voldoende middelen bevat voor afronding van de bodemsaneringsoperatie.

Op dit moment is onbekend welke locaties leiden tot doorloop, alleen de totale doorloopkosten kunnen met het kostenmodel worden geraamd. In onderstaande tabel is op basis van expert judgement een grove verdeling van de doorloopkosten gemaakt voor de periodes 2013, 2014, 2015 en 2016-2030.

Tabel 9: Geschatte doorloopkosten periode 2013-2030 (€)

financier	2013	2014	2015	2016-2030	totaal
DU	2.074.382	127.882	0	7.739	2.210.002
SEB	16.482.091	747.731	175.286	11.900.501	29.305.610
gemeente als marktpartij	1.154.623	2.350.697	0	557.638	4.062.958
Totaal	19.711.097	3.226.310	175.286	12.465.878	35.578.570

Uit de tabel blijkt dat wordt verwacht dat voor de totale doorloopkosten (2013-2030) nog € 2.2 miljoen extra nodig is aan Rijksmiddelen. Dit komt dus bovenop de kosten zoals genoemd in paragraaf 6.2 en 6.3.

7. LINK MET DE GEMEENTELIJKE BEGROTING

7.1 Algemeen

Sinds 2010 is de bodemsaneringsoperatie opgenomen in de exploitatie. Het college legt behalve via de begrotingscyclus ook via het jaarlijks bij te stellen uitvoeringsprogramma verantwoording af en maakt daarbij meteen een nieuwe (meerjaren)raming voor het vervolg. In dit hoofdstuk is de relatie tussen dit uitvoeringsprogramma en de gemeentelijke begroting weergegeven

7.2 Begroting 2012

In het vorige uitvoeringsprogramma (2011-2014) waren de uitgaven voor 2012 geraamd op € 2.349.192. Dit bedrag is opgenomen in de begroting voor 2012 (programma 12 Milieu). Inmiddels blijkt uit het onderliggende UP dat dit onvoldoende is ter dekking van de geraamde kosten met betrekking tot de Rijksbijdrage. Het verschil is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 10: Tekort begroting 2012

Omschrijving	Kosten (€)
Totale kosten uit Rijksbijdrage (1e stap + doorloop) in 2012	3.079.359
in programmabegroting	2.349.192
Tekort	730.167

Voor het verwerken van het extra bedrag in de begroting is een begrotingswijziging nodig van € 730.167. Deze middelen zijn beschikbaar in de vorm van de Rijksmiddelen voor bodemsanering⁴.

7.3 Totale begroting

7.3.1 Noodzakelijk budget (bijdrage Rijksmiddelen)

In onderstaande tabel is het noodzakelijk budget voor het gehele uitvoeringsprogramma weergegeven. Deze kosten hebben alleen betrekking op de kosten van de gemeente als bevoegd gezag en die volledig uit de Rijksmiddelen voor bodemsanering worden gedekt. Dekking van dit budget vindt plaats via programma 12 Milieu van de gemeentebegroting.

Tabel 11: Noodzakelijk budget (bijdrage Rijksmiddelen)

jaarschijf	2012	2013	2014	2015	2016-2030	totaal
kosten eerste stap	1.714.359	344.181	293.460	362.296	797.052	3.511.348
kosten doorloop	1.365.000	2.074.382	127.882	0	7.739	3.575.002
totaal	3.079.359	2.418.563	421.341	362.296	804.790	7.086.351

⁴ Raadsbesluit 5, 12 januari 2010 en Raadsbesluit 26, 1 maart 2011

7.3.2 Beschikbaar budget (bijdrage Rijksmiddelen)

In onderstaand overzicht zijn deze voor bodemsanering beschikbare rijksmiddelen weergegeven.

Tabel 12: Beschikbaar budget

Omschrijving	Bedrag (€)
Toegekende Rijksmiddelen bodemsanering	12.141.328
Reeds bestede Rijksmiddelen (t/m 18-11-2011)	3.582.402
Saldo Rijksmiddelen bodemsanering (per 18-11-2011)	8.558.926

Uit de tabellen 11 en 12 blijkt dat er vooralsnog voldoende Rijksmiddelen beschikbaar zijn voor de bodemsaneringsoperatie.

Wel is het goed om bij deze constatering enkele kanttekeningen te plaatsen:

- Bij het bepalen van het noodzakelijke budget is rekening gehouden met een forse bijdrage door marktpartijen voor de uitvoering van saneringen. Vast staat dat de marktpartijen niet in alle gevallen formeel verplicht kunnen worden tot een bijdrage en soms is dat vanwege andere redenen niet wenselijk. Dit zal leiden tot een extra bijdrage vanuit de Rijksmiddelen. Hoeveel extra budget dit vraagt is momenteel niet te schatten.
- Bij spoedlocatie fungeert het bevoegde gezag als (financieel) vangnet indien deze kosten niet door de markt worden gedekt. Dit kan (zie bijvoorbeeld het project Sallandhof) tot aanzienlijke kosten leiden.
- Zoals hierboven aangegeven is de onzekerheid over de noodzakelijke bijdrage uit Rijksmiddelen vrij hoog. De totale kosten voor de bodemsaneringsoperatie zijn geraamd op € 58 miljoen. Gezien de hoogte van de totale raming kan zelfs een kleine verschuiving in de financiering (van marktpartijen naar het Rijk) grote financiële gevolgen hebben.

Deze onzekerheid blijft aanwezig in de werkvoorraad zolang nog niet voor alle spoedlocaties formeel een probleembezitter is aangewezen. Tot die tijd is het verstandig rekening te houden met de kans op hogere kosten voor de uitvoering van bodemsaneringen dan is voorzien in dit UP. Wanneer duidelijk is dat er een overschot gaat ontstaan, dan kan dat gebruikt worden als cofinanciering voor bodemsaneringsprojecten die de gemeente als marktpartij uitvoert.

8. COLOFON

Opdrachtgever:	F.J. van Poppel, teammanager SB/Mi
Dossier:	Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2012-2015
Omvang:	20 pagina's, excl. bijlagen
Auteur:	P. Meuken, SB/Mi
Bijdrage:	M. Nass, SB/Mi; K. Gerbers SB/OC
Datum:	21 december 2011

BIJLAGE 1

Locatielijst UP

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie					Doorloop					Totaal werkvoorraad			
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079400002	Achterdijk	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400006	Beemdweg (autowrakken Visser/Weber)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400008	Beemdweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400012	Beemdweg 8 (Weber)	EVA		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079400021	Hoogeindsestraat-Suytkade	EVA	JA	2012	€ 166.414	€ 760.750	€ 760.750	€ 1.687.914	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 166.414	€ 760.750	€ 760.750	€ 1.687.914
AA079400022	Binnen Parallelweg 27, Vlisco	SAN	JA	2012	€ 0	€ 9.345.320	€ 0	€ 9.345.320	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 9.345.320	€ -	€ 9.345.320
AA079400034	Churchill-haan (BOWIE)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400035	Churchill-haan 123	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400036	Churchill-haan 201	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400038	Deltaweg (Bergopwaarts)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400039	Deurneseweg (Janssen en Fritsen)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400041	Deurneseweg 135	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 0	€ 33.087	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079400042	Berkveld	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400044	Dierdonk (vml. Kemps sectie Q, 602+605+606+607)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400045	Dierdonk	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400046	Horstlandenpark 8 (vml. Dierdonk 17)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400047	Doornmeind	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400049	Engelseweg 129	EVA	JA	2012	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 15.000	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 15.000	€ -	€ 15.000
AA079400050	Engelseweg 149	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400051	Engelseweg 173 (Robur)	SO/SP	JA	2012	€ 0	€ 102.418	€ 0	€ 102.418	2013	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ -	€ 132.418	€ -	€ 132.418
AA079400063	2e Haagstraat	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400064	3e Haagstraat 84B	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400066	Havenweg 1 (Obragas)	SAN	JA	2012	€ 0	€ 0	€ 3.085.705	€ 3.085.705	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 3.085.705	€ 3.085.705
AA079400067	Havenweg 26 (vml. Robur)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400076	Heistraat 115	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400077	Heistraat 119	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400078	Heistraat 121	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400080	Hemelrijksstraat 47	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400083	Hoofdstraat 105	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400087	Houtsestraat 38	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400088	1e Indumaweg 4A	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400095	Kanaaldijk N.W. 71-73 (Nedschroef)	NO	JA	2012	€ 32.312	€ 0	€ 0	€ 32.312	2013	€ 0	€ 3.800.000	€ 0	€ 3.800.000	€ 32.312	€ 3.800.000	€ -	€ 3.832.312
AA079400097	Kanaaldijk N.W. 79 (vml.)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400100	Kanaaldijk Z.W. 1 (Keijzer)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400101	Kanaaldijk Z.W. 3 (vml. 3A) - Verhoeven	SO/SP	JA	2012	€ 0	€ 102.418	€ 0	€ 102.418	2013	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ -	€ 202.418	€ -	€ 202.418
AA079400102	Kanaaldijk Z.W. (Parallelweg thv 5a-9)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400104	Kanaaldijk Z.W. 9 (Lavans)	SO/SP	JA	2012	€ 0	€ 102.418	€ 0	€ 102.418	2013	€ 0	€ 2.240.000	€ 0	€ 2.240.000	€ -	€ 2.342.418	€ -	€ 2.342.418
AA079400105	Kanaaldijk Z.W. 9A-11 (Hartmann)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400107	Kasteellaan 12	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400108	NAVOS Stipdonkseweg (II)/Nieuwe Aa Bsb Rochadeweg	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400110	Klaverhof	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400112	Steenweg 12	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400113	Kluisstraat	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400114	Korte Dijk	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400115	Krommeweg 6A	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400117	Lage Dijk 4A	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400121	Markt 44-46	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400125	Molenstraat 99 (vml.)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400129	Noord Koninginnewal / Kluisstraat	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400132	Pastoor Elsenstraat	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400136	't Peppellaantje	OO		2012	€ 4.911	€ 0	€ 0	€ 4.911	2013	€ 3.869	€ 0	€ 33.087	€ 36.956	€ 8.781	€ 33.087	€ 33.087	€ 41.867
AA079400139	Ringdijk 2	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079400143	Rochadeweg - Stipdonkseweg (vijver)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400147	Gelderlandhof (Rijkersbos)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400157	Europaweg 150 - Hendriks	OO		2013	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2014	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400158	Steenovenweg 4 en 4a	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie					Doorloop					Totaal werkvoorraad			
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079400160	Tiendstraat	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400162	Torenstraat 46 (Hofka Sampermans)	NO		2012	€ 16.806	€ 0	€ 0	€ 16.806	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 16.806	€ 61.960	€ -	€ 78.766
AA079400165	1e Tussendijk 2-6 (Helso)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400167	Kleibeemd 1 (Varenschut/Grasbeemd)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400173	Vossenbeemd 107	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400175	Vossenbeemd 112 / Vlierdensedijk 47	OO		2013	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2014	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400183	Zuiderstraat 56	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400197	Geldropseweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400198	NAVOS t Geremt (Hoogeind)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400199	Heistraat 50	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400200	NAVOS Groot Goor (bij Barrieraan/Goorwal)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400201	NAVOS Haagse Beemdweg (vml. Hartmann e.o.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400202	NAVOS Houtse Parallelweg (Munsters Staalbouw)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400206	NAVOS Oude AA (Kanaaldijk N.O. 96-104B)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400207	Kanaaldijk Z.W. 5C (vml. milieustraat)	SO/SP		2014	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2015	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ -	€ 140.498	€ -	€ 140.498
AA079400208	Kasteel-Noord / Keizerin Marialaan	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400209	Hoofdstraat 95-97 - Iris Vastgoed	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079400210	Korte Dijk 2-10	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400212	Kromme Haagdijk 24	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400213	NAVOS Leemkuilen STD en Leemkuilen	NO	JA	2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2013	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 300.000	€ 177.312	€ 150.000	€ -	€ 327.312
AA079400217	NAVOS Havenweg (Gedempte Aa/Obragas)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400219	Nieuwstraat	NO	JA	2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2013	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 100.000	€ 77.312	€ 50.000	€ -	€ 127.312
AA079400222	NAVOS Sluis 8	NZ		2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -
AA079400226	Molensstraat 169-173	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400227	NAVOS Stipdonkseweg (I)/ Nieuwe Aa	NO	JA	2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2013	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 100.000	€ 77.312	€ 50.000	€ -	€ 127.312
AA079400230	Veluwehof 41	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400231	Grasbeemd 19	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400234	Vossenbeemd 5 (Remat Chemie)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400236	Wolfstraat 162	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400237	Mierloseweg 77 (vml.)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400242	Rietbeemdweg 3	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400243	Venstraat 2	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400245	Buitendijk 7	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400246	Breedijk 13	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400247	Rietbeemdweg 1C	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400248	Brand (Sect)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400255	Tivoli 17 (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400259	Houtsestraat 57	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400264	Berkendonk	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400265	Bachlaan 30 (vml. Aarle-Rixtelseweg)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400266	Maisdijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400268	Beelsstraat / Hemelrijkestraat	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400270	3e Haagstraat (vml. kerk, godelijke voorziening)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400272	Piet Soerplantsoen 58-116 (Geysendorfferstr. vml)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400281	Julianalaan 2	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400284	Kluisstraat 10	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400288	Mierloseweg 264	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400290	Rode Beemden	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400291	Nieuwstraat 41 (vml.)	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400301	Kranenbroek	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400307	Kromme Haagdijk (U1530 e.o.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400309	Bosselaan 2 (zorgtuin De Bunderfjes)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079400312	Binderseind	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400313	Kruisshot	OO		2012	€ 4.687	€ 0	€ 0	€ 4.687	2013	€ 3.869	€ 0	€ 33.087	€ 36.956	€ 8.556	€ 33.087	€ 33.087	€ 41.643
AA079400317	Lage Dijk 26	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079400321	Zandstraat 43	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206

Bijlage 1: Locatielijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie					Doorloop					Totaal werkvoorraad			
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079400326	Zuiddijk 1	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400327	Doornweg 23 (vml.)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400331	NAVOS Watertoren (Torenstraat)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400334	Koekoekstraat 1	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400335	Mierloseweg 288	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400340	Kloosterstraat 24	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400341	Achterdijk 7	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400343	Beelsstraat 3	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400345	Zuiddijk 2-4	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400346	Engelseweg 127A	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400348	Keizerin Mariaaan 3	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400351	Buitendijk 3	NO		2012	€ 10.486	€ 0	€ 0	€ 10.486	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 10.486	€ 61.960	€ -	€ 72.446
AA079400353	Europaweg 93	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400354	Beemdweg	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400357	Vliedensedijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400370	Kanaaldijk N.O. 108	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400373	Schutsboom 22 (vml.)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400375	Zwanebloemsingel 34	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400377	Engelseweg 175	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400378	Marktstraat 27	NO	JA	2012	€ 29.812	€ 0	€ 0	€ 29.812	2013	€ 225.000	€ 450.000	€ 0	€ 675.000	€ 254.812	€ 450.000	€ -	€ 704.812
AA079400380	Montgomeryplein 6 (Atlant)	SAN	JA	2012	€ 0	€ 469.900	€ 0	€ 469.900	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 469.900	€ -	€ 469.900
AA079400381	Schutterslaan	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400384	Vossenbeemd 111 (F473+F474)	EVA	JA	2012	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 5.000	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.000
AA079400386	Engelseweg 102-104 (vml. Ehad)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400387	Meanderlaan 1	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400388	Bakelsedijk (vh 135-139) - Brabant Water	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400390	Churchill-laan 202A	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400391	Wesselmanlaan 17	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400392	Geeneind 16	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400396	Engelseweg 218	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400399	Rooseindsestraat 141A (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400402	Vossenbeemd 3	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400406	Goorsebaan 16	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400409	Medevoort 23	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400415	Veldbeemd (S134)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400416	Beelsstraat 6	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400418	Beelsstraat 7	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400419	Kloostereindweg 27 (vml.)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400420	Geldropseweg	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400426	Heistraat 113	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400429	Hoofdstraat	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400440	Heibloemweg (achter Haverdijk 5)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400442	Rooseindsestraat (sectie H, nr 124 ged.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400444	Engelseweg 235	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400446	Graandijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400448	Hoofdstraat nabij 9	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400449	Rooseindsestraat	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400451	Rochadeweg/Heibloemweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400452	Heibloemweg (terrein 467B)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400455	Azalealaan 64	SAN	JA	2012	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	€ 5.000	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 2.500	€ -	€ 5.000
AA079400456	Kaldersedijk 33 (vml.)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400460	Elsdonk 10	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400463	Kluisstraat 12A en 12B	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400468	de Hoefkens 4 (vml.) - Texdeco / Laura Ashley	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400470	Nieuwe Industrieweg 1 (vml.)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400473	Floreffestraat 21	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie					Doorloop					Totaal werkvoorraad			
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079400475	Beelsstraat 5	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400481	Kloostereindweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400482	Burgemeester van Houtlaan (bij 168, perc. C9403)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400508	Rooseindsestraat	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400511	Bakelsedijk	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400517	Middendijk 40	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400538	Medevoort 14-16 (vml.)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400541	Beemdweg 15-43 (subkampje)	SAN		2012	€ 23.750	€ 0	€ 144.918	€ 168.668	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.750	€ -	€ 144.918	€ 168.668
AA079400566	Pastoor Elsenstraat	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400568	Kanaaldijk N.W. 61	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400570	Burgemeester Krollaan 83	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400572	Pastoor van Leeuwenstraat 17 (vml.)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 61.960	€ 69.206
AA079400577	Eenselaar	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400578	Engelseweg 181	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400579	Rooseindsestraat	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400581	Mierloseweg 22-24	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400582	Kromme Haagdijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400583	Grasbeemd 5	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400585	Sportpark De Braak	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400588	Schutsboom	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400592	Maisdijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400594	Gerwenseweg 31	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400596	Heistraat 135 (vml.)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400597	Hoofdstraat (openbare weg, deel 2)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400601	Dorpsstraat 123-127	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400610	Zuid Koninginnewal 13, Kerkstraat	SAN	JA	2012	€ 153.953	€ 153.953	€ 0	€ 307.905	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 153.953	€ 153.953	€ -	€ 307.905
AA079400611	Heistraat 75 (vml.)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400615	Gerstdijk 14 (vml. Graandijk)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400635	Wolfstraat 14 (vml.)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400642	Mierloseweg 169 (vml. Raaymakers)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400648	Peeleik 10	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400653	Zuidijk 10	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400655	Vlierdensedijk 49	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400658	Heitveldweg 9-11 (vml.)	NZ		2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -
AA079400663	Kromme Haagdijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400677	Oostende 100 (vml.) - PTT	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400678	Mierloseweg 116	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400679	Weidebeemd	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400684	Geldropseweg 4a (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400687	Europaweg 16	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400688	Kanaaldijk N.W. 47	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400690	Bakelsedijk (Voetbalveld De Braak)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400692	Kamstraat 28 - Peels	EVA	JA	2012	€ 0	€ 2.500	€ 0	€ 2.500	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.500
AA079400694	Wolfstraat 18	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400696	Jan van Goyenlaan 1	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400701	Veldbeemd 20	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400702	Burgemeester Krollaan 99C	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400704	Engelseweg	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400705	Wolfstraat 16 (vml.)	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400707	Meester Strikstraat 8 (Meulendijks/ MG V vastgoed)	NO	JA	2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2013	€ 0	€ 1.550.000	€ 0	€ 1.550.000	€ 27.312	€ 1.550.000	€ -	€ 1.577.312
AA079400710	Schutsboom 71B	NO		2015	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400711	Wevestraat 35	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400718	Zandstraat 39	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400730	Markt 211	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400734	Heistraat 21C	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400742	Kanaaldijk N.O. 70 (Keyserinnedael)	NZ	JA	2012	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 25.000	€ -	€ 25.000

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie				Doorloop					Totaal werkvoorraad				
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079400760	Gerstdijk 17 / Maisdijk 6	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400765	Heistraat 107-109	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400785	Broekstraat 94 (Van Gennip concern, deellocatie 4)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400787	Aarle-Rixtelseweg 117	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400792	Beelsstraat 39	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400795	Burgemeester Krollaan 94-98	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079400806	Vossenbeemd 1C	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400810	Churchill-laan 101	OO		2012	€ 4.311	€ 0	€ 0	€ 4.311	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 8.181	€ 33.087	€ -	€ 41.267
AA079400812	Marktstraat 5-7	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400819	Molenstraat 86-90 (Raab Kärcher)	EVA	JA	2012	€ 0	€ 19.096	€ 0	€ 19.096	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 19.096	€ -	€ 19.096
AA079400826	Tiendstraat 44-50	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400840	Vaarleseweg / Hamzewinkel	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079400842	Beemdweg / Churchill-laan (Harsberg)	NZ		2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -
AA079400853	Nuenensedijk (Van Gennip concern, deellocatie 7)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400854	Nuenensedijk 21 (Van Gennip concern, deellocatie 6)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400855	Nuenensedijk (Van Gennip concern, deellocatie 5)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400862	Marktstraat ong.	NO		2012	€ 9.453	€ 0	€ 0	€ 9.453	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 9.453	€ -	€ 61.960	€ 71.413
AA079400865	Havenweg (demping)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400866	Watermolenwal (vml. gracht Ameide)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400868	Marktstraat 1-3a (voorzijde bebouwing)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079400881	Wolfstraat 107	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079400964	Binderseind 9	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079401000	Caroluslaan 3-7 (Osimec)	EVA	JA	2012	€ 0	€ 6.100	€ 0	€ 6.100	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 6.100	€ -	€ 6.100
AA079401090	Heistraat 90 (-108) chem. wasserij	NO	JA	2012	€ 56.277	€ 0	€ 0	€ 56.277	2013	€ 225.000	€ 225.000	€ 0	€ 450.000	€ 281.277	€ 225.000	€ -	€ 506.277
AA079401107	Hoofdstraat 54	SO/SP		2012	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2013	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ -	€ 140.498	€ -	€ 140.498
AA079401150	Kanaaldijk N.W. 127 (vml.)	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401199	Marktstraat 3 (Markt 201 vml.)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401292	Rijpelberg 3	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401453	Weyerweg 20	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401626	Scheepstal (oude loc. 6)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401732	Scheidijk/Bakelsedijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401767	Geeneindse Heide Loc 13	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 0	€ 33.087	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079401852	Kromme Haagdijk (Houtse Akker)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401855	Aarle-Rixtelseweg 12	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401866	Mierloseweg 21-23 (vml. tankstation)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401867	Kanaaldijk N.W. (Eikendreef-Trambrugweg)	SO/SP		2012	€ 0	€ 0	€ 27.172	€ 27.172	2013	€ 0	€ 0	€ 113.326	€ 113.326	€ -	€ 113.326	€ 140.498	€ 140.498
AA079401912	Geldropse Ventweg 14	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401914	Kanaaldijk N.O. 96 t/m 104	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079401925	Deurneseweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401926	Vliedensedijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401931	Bedrijvenpark Schooten	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401947	Braakweg 26	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401950	Kanaaldijk Z.O. 66	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401964	Vossenbeemd 41	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401968	Wolfstraat 152	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401970	Achterdijk 12	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079401973	De Gulden Aa	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079401976	Hoogeindsestraat (reconstructie)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079401998	Dierdonk (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402004	Lieshoutse Bossen (Laarbeek)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402006	Twentehof 202 (vml.) Voorste Straakven	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079402016	Ganzewinkel 14 (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402020	Veedrift (Vogelzang)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079402027	Zuiderstraat 46	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402045	Buitendijk 7	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402061	Beemdweg (F 241, Van Tilburg)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie				Doorloop				Totaal werkvoorraad					
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079402062	Kromme Steenweg (nabij 16+31, Deellocatie D)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079402077	Zuidijk 3	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402111	Zuid-Willemsvaart omlidingskanaal	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402112	Brandevoot 25 (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402117	Bakelsedijk (S21)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402118	Gasthuisstraat 19-21	NO		2012	€ 9.080	€ 0	€ 0	€ 9.080	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 9.080	€ 61.960	€ -	€ 71.040
AA079402121	Haverdijk (bedrijventerrein)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402152	Kanaaldijk N.O. 98	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402158	Kloosterweide	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402170	Montgomerystraat 12 (Berendsen Textiel services)	NO	JA	2012	€ 0	€ 27.312	€ 0	€ 27.312	2013	€ 0	€ 2.000.000	€ 0	€ 2.000.000	€ -	€ 2.027.312	€ -	€ 2.027.312
AA079402177	Pistoriusstraat 1	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402205	Geldropseweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402227	Bakelse Bossen (WOB)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402252	Churchill-laan 202A	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402268	Heibloemweg	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402272	Dierdonk (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402273	Dierdonk (vml.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402292	Heikantseweg 14	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402316	Bakelsedijk 251-255	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402326	Rembrandtlaan (Bergingsriool De Braak)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079402335	Beemdweg 55 (A. Janssen B.V.)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402358	Steenweg (nabij 12-20, Deellocatie B)	NO		2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2014	€ 120.143	€ 0	€ 120.143	€ 240.286	€ 147.454	€ -	€ 120.143	€ 267.597
AA079402365	Breedijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402375	Heibloemweg / Korendijk (vml. Kranen 4)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402386	Rivierensingel - Hof Bruheze	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402395	Rivierensingel 717	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402439	Korte Beemd 1-2 - Interrec (Van Hout)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402446	Koekoekstraat 1, Basisschool De Rank	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402451	Rooseindsestraat 145-147	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402460	Smalstraat 2M	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402462	Wederhof (W.C. Rijpelberg)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402477	Houtsestraat 49	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402479	Broekstraat 95 (Van Gennip concern, deellocatie 3)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402549	Weyerweg (X1777)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402655	Vondellaan 80	SAN	JA	2012	€ 102.500	€ 100.000	€ 0	€ 202.500	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.500	€ 100.000	€ -	€ 202.500
AA079402661	Vlierdensedijk 45	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402690	Veesstraat 2-4	SAN	JA	2012	€ 77.500	€ 75.000	€ 0	€ 152.500	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 77.500	€ 75.000	€ -	€ 152.500
AA079402717	van 't Hoffstraat 4	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402719	van 't Hoffstraat 12	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402766	Trambrugweg 8	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402810	Steenovenweg (vml. stort)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402861	Schoolstraat 7A	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079402912	Rooseindsestraat 45	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079402913	Rooseindsestraat 46	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403009	Pastoor van Leeuwenstraat 88	SO/SP		2012	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2013	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ -	€ 140.498	€ -	€ 140.498
AA079403010	Pastoor van Leeuwenstraat 90	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403024	Oxrooi 5	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403105	Molenstraat 127	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403118	Molenstraat 187	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403135	Mierloseweg 14	SAN	JA	2012	€ 0	€ 650.000	€ 0	€ 650.000	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 650.000	€ -	€ 650.000
AA079403150	Mierloseweg 69	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403224	Margrietlaan	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403244	Lungendonk 21	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403247	Lucas Gasselstraat 25	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403258	Lieshoutseweg 67	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403293	Laagveld 33	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie				Doorloop					Totaal werkvoorraad				
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079403300	Kromme Steenweg (Hackers, koperslagerij)	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 0	€ 33.087	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079403320	Korte Beemd 4-6 (Van Hout Kabelrecycling)	HO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2015	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403355	Keersluisweg (motorcrossterrein)	NO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 0	€ 33.087	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079403384	Kanaaldijk 42 (vml.) - W. de Vries	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 0	€ 33.087	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079403391	Kanaaldijk Z.O. 96 (Elektro Vogels)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079403426	Kanaaldijk N.O. 104B	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403459	Itterestraat 53 (school)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403483	Houtsestraat 56	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403496	Houtse Parallelweg 31	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403497	Houtse Parallelweg 70	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403502	Houtsdonk 101	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403504	Hortsedijk 17	OO		2014	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2030	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403512	Hortsedijk 61	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403529	Hoofdstraat 17	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403546	Hoofdstraat 130A	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403547	Hoofdstraat 131	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403550	Hoofdstraat 134	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403551	Hoofdstraat 139	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403569	Hemelrijksstraat 112 (vml. Zuiderstraat 100)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403575	Helmondselaan 36	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403578	Helmondselaan 71 (e.o.)	OO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403594	Heistraat 187	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403615	Haaglaan - Citax	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403644	Gistel 12	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403669	Gerardusplein	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403718	Europaweg 101	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403720	Europaweg (vml. stortplaats)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403811	Drietipstraat 7-21	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403814	Drietipstraat 33	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403818	Dorpsstraat 6	SO/SP		2012	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2013	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ -	€ 140.498	€ -	€ 140.498
AA079403819	Dorpsstraat 6-16	SO/SP	JA	2012	€ 102.418	€ 0	€ 0	€ 102.418	2013	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 50.000	€ 127.418	€ 25.000	€ -	€ 152.418
AA079403823	Dorpsstraat 34	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403832	Dorpsstraat 58-58B (Wouters asbeszagerij)	OO		2014	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2030	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403844	Dorpsstraat 153	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403857	Dijksestraat 21A	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079403861	Dijksestraat 39	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403870	Diepenbroek 2	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079403911	Churchill-laan 50-52 (Spiro)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079403941	Burgemeester van Houtlaan 170	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404025	Binnendijk 2	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404098	Beelsstraat 46	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079404194	Abraham Bloemaertstraat 17	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079404214	2e Tussendijk 11	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079404230	1e Indumaweg 3	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079404244	Heistraat (Binnenstad-Oost Fase 3)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404247	Bruhezerweg 10	SAN		2012	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 144.918	€ -	€ 144.918
AA079404253	Lungendonk 5A	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404255	Gerstdijk 18 - Rijk	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404257	Hoofdstraat 131	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079404261	Rivierensingel 623 (sportpark Brouwhuis)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079404264	Matthijs Vermeulenstraat 6	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079404268	Peeleik 17 en 17a	SAN	JA	2012	€ 0	€ 78.600	€ 0	€ 78.600	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -	€ 78.600	€ -	€ 78.600
AA079404274	Geysendorfferstraat (W.C. Straakven)	SO/SP		2012	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2013	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ -	€ 140.498	€ -	€ 140.498
AA079408010	Noorddijk 7 (autobedrijf)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ -	€ 38.767
AA079408024	Kanaaldijk N.O. 104A	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206
AA079408038	Veestraat 20 (vml. 41)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ -	€ 69.206

Bijlage 1: Locatijlijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie				Doorloop					Totaal werkvoorraad				
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
AA079408045	Kanaaldijk Z.O. 108-120 en Engelseweg 1-7	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079408075	Stepenkolk 37	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079408093	Karel Raijmakersstraat (vml. 28)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079408095	Past. v. Leeuwenstr-Vossenstr (wegreconstructie)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ -	€ 61.960	€ 69.206
AA079408102	Duizeltonksestraat 20 (BOAL BV)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408110	Matthijs Vermeulenstraat 9	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408116	Stationsplein 11	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408134	Kanaaldijk N.O. 104	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408141	Helmondseleen (E3113)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408143	Marshallstraat (ong.)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408148	Torenstraat (Watertoren)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408149	Kanaaldijk N.O. 110	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408152	Noord en Zuid Koninginnewal (reconstructie)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408166	Julianalaan (wegreconstructie)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408169	Diepenbroek 6	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408174	Hoofdstraat 177-185 (Voorstadhalte III)	EVA	JA	2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
AA079408187	Burgemeester Krollaan 101	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408196	Homestraat 28	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408209	Kanaaldijk Z.W. 5A,B,D,E (DWZ / Keijser)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408220	Geldropse Ventweg 14 (vml. 6a)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408223	2e Indumaweg, sectie F, 848	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408238	Geldropse Ventweg (6, U2133)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408240	Kruisschot (ABdK)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408241	Warande (ABdK)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408242	2e Ontsluitingsweg Stiphout	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408244	Lorentzstraat (sectie G, nrs 682+683+986+1610)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408252	Veestraat 43 (perceel I-2115)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408255	Engelseweg \ Churchill-laan (wegreconstructie)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408267	Rochadeweg\Maidsdijk\Kloostereindweg (rotonde)	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408274	lIterestraat 23	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408283	Middendijk 32b (Van Dijk)	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 33.087	€ 0	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408288	Abdijlaan (tussen Helmondseleen-Vinkelaan)	SAN		2013	€ 0	€ 0	€ 144.918	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 144.918	€ 144.918
AA079408298	Brand (omg. Brand 20-22)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408299	Berkendonk, perceel N 305	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 0	€ 61.960	€ 61.960	€ 7.246	€ 0	€ 61.960	€ 69.206
AA079408309	Brand 4-6 (vml Brand 2, U1857)	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408314	lIterestraat 63	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408328	Schoolstraat 7 (vml. tankstation)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408338	Lungendonk 8 (AbdK)	SO/SP		2012	€ 0	€ 27.172	€ 0	€ 27.172	2013	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 113.326	€ 0	€ 140.498	€ 0	€ 140.498
AA079408339	Vogelenzang/ Leemkuilenweg	HO		2012	€ 265	€ 0	€ 0	€ 265	2013	€ 5.416	€ 0	€ 33.087	€ 38.503	€ 5.681	€ 33.087	€ 33.087	€ 38.767
AA079408340	Rijpelberg, bij N279, locatie 2 t/m 4	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408342	Berlaerstraat 61, aankoop grondzaken	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408360	Sallandhof e.o.	SO/SP	JA	2012	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000	2012	€ 680.000	€ 370.000	€ 0	€ 1.050.000	€ 700.000	€ 370.000	€ 0	€ 1.070.000
AA079408363	Twentehof 166	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408400	Noord Parallelweg (sterfietspad)	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408403	Kanaaldijk Z.O. (waterleiding thv 64-76)	NO		2013	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2014	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408411	Lage Dijk 25 (Vullings)	OO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408418	De Wolfspuiten 5	NO		2012	€ 1.811	€ 0	€ 0	€ 1.811	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 5.681	€ 33.087	€ 0	€ 38.767
AA079408428	Beemdweg/Vossenbeemd (leidingtracé)	SO		2014	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 144.918	€ 0	€ 144.918
AA079408457	Hertogstraat / Tournooistraat	NO		2014	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408467	Gooisehof 169 -197, 128-154	NO	JA	2012	€ 27.312	€ 0	€ 0	€ 27.312	2012	€ 175.000	€ 0	€ 0	€ 175.000	€ 202.312	€ 0	€ 0	€ 202.312
AA079408470	Janus Meulendijkspad	NO		2012	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2013	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408477	Cortenbachstraat	NO		2030	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 7.246	2030	€ 0	€ 61.960	€ 0	€ 61.960	€ 7.246	€ 61.960	€ 0	€ 69.206
AA079408481	Kennermerland 23-33 - Gooisehof 121-151	NO	JA	2012	€ 33.127	€ 0	€ 0	€ 33.127	2012	€ 510.000	€ 15.000	€ 0	€ 525.000	€ 543.127	€ 15.000	€ 0	€ 558.127
AA079408482	Mierloseweg 193-197 (vm. Helmondseweg 146)	OO		2012	€ 4.019	€ 0	€ 0	€ 4.019	2013	€ 3.869	€ 33.087	€ 0	€ 36.956	€ 7.889	€ 33.087	€ 0	€ 40.975
AA079408483	Steenweg (VOC-verontreiniging)	NO	JA	2012	€ 40.638	€ 0	€ 0	€ 40.638	2013	€ 120.143	€ 120.143	€ 0	€ 240.286	€ 160.781	€ 120.143	€ 0	€ 280.924
nvt	onderzoek en sanering zinkassennerven	thema		2012	€ 89.110	€ 0	€ 0	€ 89.110	nvt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 89.110	€ 0	€ 0	€ 89.110

Bijlage 1: Locatielijst UP Bodemsanering 2012-2015

Locatiecode	Naam	Actie	Spoed	Eerstvolgende actie				Doorloop				Totaal werkvoorraad					
				Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal	Jaarschijf	Rijk	Derden	Gemeente	totaal	Rijk	Derden	Gemeente	Totaal
nvt	uitwerken ongekoppelde HBB locaties	thema		2012	€ 55.508	€ 0	€ 0	€ 55.508	2013	€ 866.308	€ 0	€ 0	€ 866.308	€ 921.816	€ 0	€ 0	€ 921.816
nvt	dummy locatie voor opvoeren verplichtingen	thema		2012	€ 10.452	€ 0	€ 0	€ 10.452	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.452	€ 0	€ 0	€ 10.452
					€ 3.511.348	€ 13.365.666	€ 4.163.464	€ 21.040.479		€ 3.575.002	€ 29.690.610	€ 4.062.958	€ 37.328.570	€ 7.086.351	€ 43.529.341	€ 8.226.423	€ 58.369.049