

Uitvoeringsplan speelruimte 2021



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Planning speelprojecten in 2021	4
3. Kosten	5
4. Organisatie en communicatie	6
 Bijlage 1. Speelprojecten 2021	 7

1. Inleiding

In het Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024 is de aanpak voor verbetering van de speelruimte in Helmond beschreven.

Deze aanpak is gebaseerd op het speelruimtebeleid in de nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving. En op de uitwerking daarvan in de wijkspeelplannen die in 2018 en 2019 zijn opgesteld in gesprek met kinderen, bewoners, partners en professionals van elke wijk.

Dit Uitvoeringsplan speelruimte 2021 is het eerste van vier uitvoeringsplannen. Het is gebaseerd op het meerjarenplan en de daarin beschreven uitgangspunten voor de planning en aanpak van de speelruimteprojecten in de wijken.

In het meerjarenplan is een globale planning gemaakt voor vier jaar. Deze actualiseren we jaarlijks op basis van actuele inspectiegegevens en

Uitgaande van deze inspectiegegevens en (verwachte) vervangmomenten van speeltoestellen, stellen we in het najaar een concreet uitvoeringsplan op voor het volgende jaar op.

2. Planning speelprojecten in 2021

Op basis van het meerjarenplan en de actuele inspectiegegevens (september 2020) zijn de speelprojecten voor 2021 gepland (zie bijlage 1).

In de planning zijn projecten opgenomen, zoals benoemd in de wijkspeelplannen, op locaties waar speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Daarbij gaat het globaal om drie type ingrepen:

- Herinrichten (gelijkwaardig): vervangen speeltoestellen en ondergronden
- Impuls in speel- en verblijfswaarde, sportfuncties, of natuurlijk spelen
- Omvormen tot informele natuurlijke speelruimte, zonder speeltoestellen

Met de uitvoering van de speelprojecten geven we ook een impuls aan de openbare ruimte. Dit doen we door het verbreden van de speelprojecten tot integrale, klimaatbestendige en inclusieve plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.

Dit omvat meer dan alleen het vervangen van speelvoorzieningen. Dit is maatwerk per locatie en kan omvatten:

- a. Renovatie openbare ruimte (vervangen van verouderde en versleten voorzieningen)
- b. Inclusief maken (armleuning banken, opritten, ea)
- c. Klimaatbestendig maken (ontsteden, vergroenen, biodiversiteit vergroten, gebiedseigen (regen)water vasthouden en infiltreren in de bodem).

Meer informatie en inspiratie voor de speelprojecten is opgenomen in het Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024.

Initiatieven

Op een aantal locaties kunnen we de speelprojecten combineren met bewonersinitiatieven.

En op de planning staan ook een aantal initiatieven voor het opwaarderen van de speelruimte op locaties waar geen vervanging of omvorming was voorzien. De initiatiefnemers zorgen dan voor externe financiering. Voor de meeste initiatieven die voor 2021 op de planning staan is in 2020 het ontwerp al gemaakt.

Wijzigingen

De planning is een dynamisch document dat gedurende het jaar van uitvoering kan veranderen. Dringend noodzakelijke vervangingen krijgen voorrang. Ook, bijvoorbeeld bij vernieling van speeltoestellen.

Gedurende en aan het einde van het jaar evalueren en rapporteren we (via de begrotingscyclus) over de consequenties van wijzigingen in de planning, de kosten en de resultaten.

3. Kosten

In 2021 staan 24 speelprojecten op de planning. De gezamenlijke uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op €230.000.

Daarbij komen de kosten voor ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en toezicht. Dit is gemiddeld 35% van de uitvoeringskosten. Voor de projecten in 2021 is dit € 80.000.

De totale kosten voor het uitvoeringsplan bedragen dus circa € 310.000.

In 2021 is een krediet van €250.000 voor speelvoorzieningen (dat in 2020 niet is aangesproken). En een aantal projecten kan begin 2022 worden uitgevoerd en ten laste worden gebracht van het krediet voor speelvoorzieningen van 2022.

De totale kosten voor de uitvoering van het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 20224, inclusief 35% voorbereiding, aanbesteding en toezicht, bedragen circa €1 mln. Deze kosten worden gedekt door het krediet voor speelvoorzieningen (tot en met 2024 vier jaarschijven van €250.000).

Meerwaarde

Er is aanvullend beheerbudget beschikbaar om de speelprojecten op te waarderen tot integrale duurzame plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.

Per speelproject is dit gemiddeld €10.000.

4. Organisatie en communicatie

Vorbereiding en uitvoering speelprojecten

De uitvoering van speelprojecten in 2021 organiseren we nog apart van de integrale planning IBOR. Dit is nodig om er voor te zorgen dat we de ontwerpen in het eerste half jaar gereed hebben en de meeste speelprojecten in de tweede helft van 2021 kunnen realiseren.

De huidige bezetting is hiervoor niet toereikend. Dit betekent dat we een ontwerper, een projectleider en een project-assistent of communicatiemedewerker gaan inschakelen om deze projecten te organiseren, te realiseren en daarover te communiceren.

Voor de uitvoering van de speelprojecten wordt eind 2020 een raamcontract met marktpartijen afgesloten.

Samenwerking met partners

In de voorbereiding van de speelprojecten werken we nauw samen met LEV-groep en Jibb+ om tot een gedegen en door de buurt gedragen ontwerp te komen.

LEV-groep is via opbouwwerk en jongerenwerk betrokken voor bewonersparticipatie.

Jibb+ is betrokken voor verbreden van de aandacht tot bewegen voor meerdere doelgroepen en aanhaken bij beweegroutes en betrekken van beweeggroepen.

Bij het ontwerp betrekken we ook (vertegenwoordigers van) het Gehandicapten Overleg Helmond.

In overleg met de wijkadviseurs maken we voor de start van elk project een stakeholder-analyse, om zicht te krijgen welke partijen verder te betrekken en op welke wijze. En bij alle projecten betrekken we ook de wijkraden.

Communicatie

Samen met de afdeling communicatie stellen we vooraf een communicatieplan op voor de speelprojecten. Daarbij is ook aandacht voor de sociale speelruimte.

Vanuit Jeugdvriendelijke stad organiseren we dat kinderen/jongeren eerst hun inbreng kunnen geven.

Bijlage 1. Speelprojecten 2021

Gebaseerd op Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024

nr	Locatie	Type speelplek	Ingerep	2021
Mierlo-Hout				
1	Buurtpark Ashorst	Wijkplek	Impuls natuurlijk spelen	1
2	Buurtpark Ashorst	Buurtplek	Impuls natuurlijk spelen	1
4	Buurtpark Ashorst	Buurtplek	Impuls natuurlijk spelen	1
11	Kardinaalspad	Omvormplek	Omvormen	1
13	Park 'Apostelhuis'	Wijkplek	Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen	1
27	Mahoniehoutstraat	Speelplein	Inrichten als speelplein met sport; samenwerking school en wijkraad	1
32	Mahoniehoutstraat	Buurtplek	impuls natuurlijk spelen	1
Brouwhuis				
32	Wijkpark Brouwhuis	Blokplek	Gelijkwaardig herinrichten	1
33	Wijkpark Brouwhuis	Buurtplek	Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen	1
Rijpelberg Oost				
18	Icarusstraat	Buurtplek	impuls natuurlijk spelen en opwaarderen groen	1
13	Zuidelijke groengordel	Buurtplek	impuls natuurlijk spelen	1
West				
5	Oude Huys	Blokplek	omvormen	1
Binnenstad				
1	Anna van Eekerenstraat	Omvormplek	Omvormen	1
2	Matthijs Vermeulenstraat	Ophefplek	Opheffen (herontwikkeling de Waart)	1
3	Watertorenpark	Buurtplek	Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport/spelen/park	1
N	Torenstraat	Ophefplek	Opheffen (herontwikkeling de Waart)	1
Dierdonk				
3	Korte Geer	Omvormplek	Omvormen	1
4	de Lage Geer	Blokplek	Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen	1
Noord				
25	Buurtpark 'Eeuwsels'	Buurtplek	initiatief Muziekplantsoen samenwerking met school, Woonpartners en Zorgboog;	1
26	Buurtpark 'Eeuwsels'	Sportplek		1
27	Baritonstraat	Omvormplek	Omvormen	1
Stiphout/Warande				
N	Swertpoellaan	Buurtplek	Nieuwe inrichting	1
8	Gasthuisstraat	sportplek	Impuls natuurlijk spelen en bewonersinitiatief in samenwerking met school	1
N	Aletta Jacobsplein	Blokplek	Impuls natuurlijk spelen	1
Brandevoort				
Totaal				24

Toelichting:

onderdeel van groter project, regie niet vanuit Spelen; soms wel met bijdrage vanuit Spelen

Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan

Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school